



Kontrolní den č. 23

Stavba	Sýkořice –splašková kanalizace REG.č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007304			
	3.3.2021			
Předmět jednání	,HMG.postup prací,PD,fakturace,změny,provedené zkoušky			
Podklady	Smlouva o dílo,PD,TP,KZP,rozpočet			
	ty,já,Langer,Němec,Hořejší,Smycek,Šulc			
	J.Šulc,P.Zelenka	Starosta ,místnost.	obec@sykorice.cz	724188211
	Ing.D.Krátká	SFŽP	Dana.kratka@sfzp.cz	725716520
	Ing.Josef Kunc	Jednatel zhotovitel	kunc@evtstavby.cz	7771225490
	P.Morávková	EVT	evt@evt.cz	
	J.Vavřík	EVT-VŘ	vyroba@evt.cz	777125492
	P.Langer	EVT-proj.man.	Prirava4@evt.cz	737800812
	K.Němec	EVT.stav.	Stavbyvedouci2@evt.cz	777125492
	I.Kotas	EVT	Lukas.kotas@evtstavby.cz	
	M.Fiala	Projekt.	projekty@fialaprojekty.cz	607887718
	J.Jaroš	Administrátor	jaros@confin-partner.cz	733697202
	J. Doksanský	Aterescz-TDS	aterescz@seznam.cz	724 372 182
	Ing.J.Vaňásek	Aterescz-TDS	aterescz@seznam.cz	605710393
	M.Tesař	AteresCZ TDS	ateres.provoz@seznam.cz	602800607
	Z.Moucha	AteresCZ-koobozp	aterescz@seznam.cz	723339005
	p.Elmerich	Koobozp	Pobozp.cz2@seznam.cz	
	Ing.F.Hořejší	Geosan	Filip.horejsi@ggcz.eu	
	Ing.Š.Mytyzek	Geosan	Simon.mytyzek@ggcz.eu	606095352
	M.Musil	Geosan	Mmusil@ggcz.eu	702234478
	J.Kedršt	Geosan	j.kedrst@ggcz.eu	702286000
	Ing.J.Nepraš	Dopravní znač.+DIO	info@dopravni- znaceni.cz	602514933
	Bc.P.Ješátke	VKM	Pavel.jesatko@vkm.cz	702093852
	Ing.K.Bauerová	VKM	Kveta.bauerova@vkm.cz	606602428
	Ing.Havránek	VIS-projekt voda	havranek@vis-praha.cz	
	J.Dražanová	Ksus SK	Jana.drazanova@ksus.cz	602489635
	K.Motal	Ksus SK	Karel.motal@ksus.cz	
	A.Beran	VKM	Ales.beran@vkm.cz	724596148
	M.Holubovský	Svas	Marek.holubovsky@svas.cz	724596148

Překonané body zápisu a úkoly budou průběžně odstraňovány,zůstávají nadále v historii daných zápisů.

Postup prací: práce probíhají na stokách. A2,D,D2 Výkopové práce, pažení výkopu, pokládka kan.řadu, zásyp + hutnění. převoz zásyp. mat. dále výkopové práce započnou na E1
Probíhá údržba komunikace-úprava cest po oblevě

HMG:plní,

Fakturace: Na faktuře a ZP psát název stavby a reg.č.viz.záhlaví tabulky

Reg. č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007304

	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %				
Základ pro DPH 21 %	72 221 483,32	31 222 775,59	2 479 424,29	38 519 283,44
Zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00	0,00
Cena celkem za stavbu bez DPH	72 221 483,32	31 222 775,59	2 479 424,29	38 519 283,44

04/2020.....0

05/2020.....2.013 556,95 bez DPH

06/2020.....2.552 855,07

07/2020.....3 040 164,54

1 282 319,00

08/2020.....4 335 202,23

09/2020.....995 026,35

5 134 256,85

10/2020.....2 519 541,52

11/2020.....5.481 184,03

12/2020.....1 275 653,97

01/2021.....2 593 015,08

dod.č. 941 816,91

02/2021.....2 479 424,29

22.Investor zašle žádost o homogenizaci(opravu druhého jízdního pruhu na KSUS) ,kterou by v případě schválení provedla KSUS v roce 2021.

V takto dohodnutém provedení a bez závad provedené opravě komunikace SUS,nebude SUS bránit v převzetí komunikace a koloudací stavby.Doba pro provedení je do 30.9.2020 pokud nevyvstanou nepředvídatelné a nesplnitelné překážky .TDI souhlasí s dohodnutým provedením provizorní opravy pro rok 2020 **Investor a TDI doprojedná s SUS opravu silnic ,předá zhotoviteli do konce 03/2021 řešení a rozsah**

29.projednána změna ČS3 v prostoru osazení

31.od 8.7.2020 probíhá koordinace obou staveb na kd kanalizace a vodovodu

33.domluveno založení deníku více a méně prací k odsouhlasování jednotlivých změn a úprav,
36.důležitá čísla při havárii vodovodu jsou dispečink poruchy 840121121 a 602128127 nebo dle stavby ve ZbečněM.Holubovský-724596148

T.Kareta -721984361

40. TDI žádá vyzvat ke kontrole zákl.spárypřed usazením ČS,dle zákl.spáry rozhodne o podkladních vrstvách štěrkodrt' -bet.deska,přibetonávka a nátěr

47.předány kamerové zkoušky s několika zavadami, dohodnut postup oprav dle zápisu TDI + zhotovitel,po opravě budou předloženy nové kamery-trvá vč.oprav před zahájením oprav SUS
48. 9.12.2020 podepsán ZL,dodatek bude předložen ke schválení a pověření podpisem starosty na nejbližším zastupitelstvu,dodatek podepsán

49.komunikace s AD:

Svoláno místní šetření 26.10.v 10hod. za účasti AD 1.kolize s dešť.kanalizací E-V4

2.určení způsobu provádění D1 a D1-1

D1-změřit hl.rev.šachty na poz.10/39,zkrátit stoku D1 s prodloužením přípojky a zvětšení dimenze na DN200

D1-1-lze kopat strojně s malým rypadlem s odhozem stranou,vymělit na hl.cca 1m,použít revizní plast.šachty D 600mm

E+V4-nasondovat vodovod (hloubky uložení),výkopkanalizace bude dle hloubky vodovodu tak,aby podešel přípojkami vodovod,použít plast.revizní šachty D600-6ks,při výskytu spodní vody použít podsyp kamenivem 8-16,při suchu 0-4,zpracovat jílové ucpávky po cca 20m,dešť.kanalizaci zachovat,při destrukci část nahradit plast.potrubím stejné dimenze

50.uskladněna dodávka technol.prvků v objektu investora,bude provedena inventura dle soupisu.

53.stoka D bude prováděna od Š14, Š9-Š10 bude křížit stáv.vodovod a Š8-Š3 bude změna osy potrubí o cca 1m od stáv.vodovodu přibližně v ose komunikace-na tento postup je nutné povolení investora (TDI souhlasí) do těchto pozemků,kde již obec zahájila jednání o odkupu této komunikace od vlastníků

54.přípojky NN k ČS budou do fakturovány dle skutečnosti,u všech rozvaděčů k ČS bude vyzván investor a TDI k odsouhlasení jejich umístění

55.TDI a investor nabízí prohlídku a částečnou předávku zabudovaných kanal.sítí vč.zápisu vad a nedodělků za účelem ukončení zemních prací na jednotlivých stokách před úpravou komunikací(potřeba zaměření a kam.prohlídka) zač.možný od 03/2021 po dohodě

56.TDI povoluje recyklaci výkopového mat. a použití do zásypů

57.Bylo projednáno posun čerpacích stanic zhotoviteli se povoluje posun ČS01 a ČS03 dle rozhodnutí č.23/2021 spis zn.OZP01/51609/20220/ZM.

58.Objednatel dává souhlas zhotoviteli k započatí prací na stoce E,V4.

59. Objednatel a zhotovitel projdou ulice a zhodnotí stav k určení vhodných oprav. do 31.3.2021

60. odsouhlasen ZL.č.2,TDI předloží ke kontrole administrátorovi po vyplnění důvodunutnosti(citace povolení OŽP)

61.Z důvodu vzniklé pandemie a státního nařízení jsou práce na stavbě značně omezeny.

Úkoly z KD č. 23

1.před zahájením prací (min .4dny před) v ulicích obce-vhodně upozornit občany ,oznámit TDI a investorovi

Zodpovídá: zhotovitel

Termín: stálý

2.předložit harmonogram na druhý kvartál.

Zodpovídá:zhotovitel

Termín:17.3.2021

3.údržba komunikace. Dosypat stoky A4,A6 (.dost propadlých míst, pokusit se dosypávat vhodnějším materiálem).

Zodpovídá: zhotovitel

Termín:9.3.2021

**Příští KD č.24 bude 17.3.2021v 11 hod. na OÚ Sýkořice,
Tento zápis slouží též jako pozvánka na příští KD**

Zapsal: Martin Tesař 4.3.2021