



Kontrolní den č. 12

Stavba	Kanalizace Sýkořice REG.č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007304			
	19.8.2020			
Předmět jednání	,HMG.postup prací,PD,fakturace,změny,provedené zkoušky			
Podklady	Smlouva o dílo,PD,TP,KZP,rozpočet			
	J.Šulc,P.Zelenka	Starosta ,místnost.	obec@sykorice.cz	724188211
	Ing.D.Krátká	SFŽP	Dana.kratka@sfzp.cz	725716520
	Ing.Josef Kunc	Jednatel zhotovitel	kunc@evtstavby.cz	7771225490
	P.Morávková	EVT	evt@evt.cz	
	J.Vavřík	EVT-VŘ	vyroba@evt.cz	777125492
	P.Langer	EVT-proj.man.	Priprava4@evt.cz	737800812
	K.Němec	EVT.stav.	Stavbyvedouci2@evt.cz	777125492
	I.Kotas	EVT	Lukas.kotas@evtstavby.cz	
	M.Fiala	Projekt.	projekty@fialaprojekty.cz	607887718
	J.Jaroš	Administrátor	jaros@confin-partner.cz	733697202
	J. Doksanský	Aterescz-TDS	aterescz@seznam.cz	724 372 182
	Ing.J.Vaňásek	Aterescz-TDS	aterescz@seznam.cz	605710393
	Z.Moucha	AteresCZ-koobozp	aterescz@seznam.cz	723339005
	p.Elmerich	Koobozp	Pobozp.cz2@seznam.cz	
	Ing.F.Hořejší	Geosan	Filip.horejsi@ggcz.eu	
	Ing.Š.Mytzyk	Geosan	Simon.mytzyk@ggcz.eu	606095352
	M.Mušil	Geosan	Mmusil@ggcz.eu	702234478
	J.Kedršt	Geosan	j.kedrst@ggcz.eu	702286000
	Ing.J.Nepraš	Dopravní znač.+DIO	info@dopravni-znaceni.cz	602514933
	Bc.P.Ješátke	VKM	Pavel.iesatko@vkm.cz	702093852
	Ing.K.Bauerová	VKM	Kveta.bauerova@vkm.cz	606602428
	Ing.Havránek	VIS-projekt voda	havranek@vis-praha.cz	
	J.Dražanová	Ksus SK	Jana.drazanova@ksus.cz	602489635
	K.Motal	Ksus SK	Karel.motal@ksus.cz	
	A.Beran	VKM	Ales.beran@vkm.cz	724596148
	M.Holubovský	Svas	Marek.holubovsky@svas.cz	724596148

Překonané body zápisu a úkoly budou průběžně odstraňovány,zůstávají nadále v historii daných zápisů.

Postup prací: ,stoka-úseky AŠ1-Š10(úplná uzavírka)
AŠ18-ŠA31(úplná uzavírka) přípojky

HMG:plní,předán HMG prací s respektováním prostavěnosti do měsíců

Rozšíření prací o investice VKM není důvod na prodloužení termínu dokončení kanalizace !

TDI a investor upozorňuje :při tomto obsazení a postupů jednotlivých čet bude ohrožen konečný termín dokončení-viz.úkolý

Zhotovitel potvrdil termín dokončení prací na stoce A,A3,V6 vč.obnovy komunikace dle PD pro tento rok do konce 09/2020(navazuje na uzavírku Zbečna)

Fakturace: Na faktuře a ZP psát název stavby a reg.č.viz.záhlaví tabulky

04/2020.....	0
05/2020.....	2.013 556,95 bez DPH
06/2020.....	2.552 855,07
07/2020.....	3 040 164,54
	1 282 319,00

1.předáno staveniště 2.3.2020 k zahájení prací stavby kanalizace-viz.samostatný protokol
2.nahlášení prací archeol.ústavu vč.výzvy na smluvní vztah s obcí TDI doporučuje a zaslal podklady pro nabídku investorovi uzavřít smlouvu s Muzeum TGM Rakovník Mgr.Kateřina Blažková 731 449 321 archeolog@muzeumtgm.cz
5.TDI a AD žádají zhotovitele o koordinaci se stavbou kanalizace Zbečno a Újezd nad Zbečnem v projednání DIO, jednotného použití mat. a technologií,odpovědná osoba ve Zbečně p.Bauer VPK 607772576-

11. možné vylepšení či drobné úpravy bylo dohodnuto řešit až v průběhu stavby,nyní nelze s jistotou rozhodnout,každá změna bude odsouhlasena TDI,AD a investorem

19.fakturace uznatelných a neuznatelných nákladů bude podávána odděleně ,**položkově řešit s administrátorem stavby p.Jaroš**

26.- bylo dohodnuto se zástupci SUS - souhlasí s obnovou vozovky dle PD (tzn.porušený jízdní pruh a překopy v rozšířené opravě cca 5m na každou stranu,TDI bude formou zápisů z KD informovat o postupu prací a zhotovitel vyzve k dohodě rozsahu oprav komunikace zástupce SUS před počátkem prací na vrchních vrstvách komunikace.Souhlasí a netrvá na výměně zásyrového mat. nad kanalizací a souhlasí se zásyrovým mat.který vyhoví a zhotovitel doloží laboratorním rozbohem a zátěžovými zkouškami nad hodnotou v PD. navazuji na střeďeční prohlídku stavby a prosba o odsouhlasení změny provedení "zásypu" rýhy po provedení kanalizace ve vašich komunikacích,

Investor zašle žádost o homogenizaci(opravu druhého jízdního pruhu na KSUS) ,kterou by v případě schválení provedla KSUS v roce 2021.

V takto dohodnutém provedení a bez závad provedené opravě komunikace SUS,nebude SUS bránit v převzetí komunikace a koloudací stavby.Doba pro provedení je do 30.9.2020 pokud nevyvstanou nepředvídatelné a nesplnitelné překážky .

29.projednána změna ČS3 v prostoru osazení –**probíhá změna stavby před dokončením AD**

31.Od 8.7.2020 probíhá koordinace obou staveb viz.sam.zápis

33.domluveno založení deníku více a méně prací k odsouhlasování jednotlivých změn a úprav

34.poskytnuty projekty přípojek,TDI požaduje kontrolu poloh přípojek před započítím v každé ulici

36.důležitá čísla při havárii vodovodu jsou dispečink poruchy 840121121 a 602128127 nebo dle stavby ve ZbečněM.Holubovský-724596148

T.Kareta -721984361

37.TDI souhlasí provést výtlač V6 jinou technologií bez snížení kvality a kvantity díla a bez navýšení ceny,dále navrženy touto technologií provést úsek propoje do Zbečna.

TDI a AD po nacenění změny techn.provedení výkopu,rozhodl o způsobu provádění v tomto těžce přístupném terénu a to ručním postupem a částečně strojně-pokud zhotovitel předpokládá vyšší náklady než bylo vysoutěženo postujte dle-viz.úkolý,profil výkopu

s pokládkou vodovodu bude 100šřířx150cm hloubka xmax 200m délka s ržním přesunem zásypu a obsypu(fakturačně- provedení bude vyhodnoceno na skutečnost)

AD- V6 souhlasí s změnou polohy podvrtu z levé na pravou část pod komunikací SUS(nelze původní provést z nedostatku místa pro start.jámu) a vyústění směřovat do místní komunikace
40.zhotovitel navrhl změnu HMG v přednostní provedení čerp.stanic,TDI souhlasí po provedení penetračních zkoušek se doporučí TP +pažení stav.výkopu

41.Ad-poslal upravený vzorový řez SUS komunikací-viz.příloha

42.opěrná zeď ze „Sýkořického kamene“ bude demontována dle potřebného rozsahu při pracích na propojení obou stok v úseku A a A1-1 a postavena zpět(vícepráce),doporučení:místní obyvatelé umí z tohoto kamene tvoří

43.zhotovitel požaduje odsouhlasení podchodu pod propustkem na stoce Amezi ŠA3-ŠA4 navrhuje:

1.podvrt

2.rozebrání propustku v šíři potřebné pro potrubí,položit potrubí vč.obsypů,dobetonovat do výše dna(potrubí výškově vychází pode dnem) opětovně do klembý vyzdít z původních kamenů)obetonovat a skladba pod vozovku cca 1m

TDI odsouhlasil alternativu č.2,viz,zápis zhotovitele v SD a deníku více a méněprací

44.zhotovitel provedl dle dohody 3xpenetrační zkoušky za účelem zjištění geoprofilu u ČS stanic,zároveň provede chem.rozbor zeminy,**TDI odsouhlasí a zhotovitel navrhne způsob zajištění stav.jámy pro uložení ČS stanic na základě ,cena dle smluv.rozpočtu je maximální- viz.úkony**

45.vedení společnosti předpokládá nasazení další čety na přelomu 08/09-2020

46.zhotovitel požaduje rozdělení původního rozpočtu na UZN a NEUZN vč.konkrétních položek-**viz.bod 19**

Úkony z KD č. 10

2.rozdělení rozpočtu viz.bod.46

Zodpovídá:Admin.+AD

Termín:22.8.2020 Trvá

Úkony z KD č. 11

1.nacenit ruční postup na stoce A(„zahrádky“) vč.vodovodu dle bodu 37

Zodpovídá:Zhotovitel

Termín:2.9.2020

2.určit způsob provedení výkopových prací na ČS vč.TP

Zodpovídá:zhotovitel

Termín:2.9.2020

3.nasazení dalších kapacit

Zodpovídá:zhotovitel

Termín:2.9.2020

4.před zahájením prací (min .4dny před) v ulicích obce-vhodně upozornit občeny ,oznámit TDI a investorovi

Zodpovídá:zhotovitel

Termín:stálý

Příští KD – 2.9.2020 v 11hod. na OÚ Sýkořice

Pracovní schůzka za účelem kontroly položkového rozpočtu bude v kancel.AD Pha 4.Lečkova 1521 dne 9.9.2020 ve 13hod.(TDI,zhotovitel,AD+rozpočtář)

Tento zápis slouží též jako pozvánka na příští KD

Zapsal: Josef Doksanský 21.8..2020