



Kontrolní den č. 7

Stavba	Kanalizace Sýkořice REG.č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007304			
	10.6.2020			
Předmět jednání	,HMG.postup prací,PD,fakturace			
Podklady	Smlouva o dílo,PD,TP,KZP,rozpočet			
	J.Šulc	Starosta	obec@sykorice.cz	724188211
	Ing.D.Krátká	SFŽP	Dana.kratka@sfzp.cz	725716520
	Ing.Josef Kunc	Jednatel zhotovitel	kunc@evtstavby.cz	7771225490
	P.Morávková	EVT	evt@evt.cz	
	J.Vavřík	EVT-VŘ	vyroba@evt.cz	777125492
	P.Langer	EVT-proj.man.	Priprava4@evt.cz	737800812
	K.Němec	EVT.stav.	Stavbyvedouci2@evt.cz	777125492
	I.Kotas	EVT	Lukas.kotas@evtstavby.cz	
	M.Fiala	Projekt.	projekty@fialaprojekty.cz	607887718
	J.Jaroš	Administrátor	jaros@confin-partner.cz	733697202
	J. Doksanský	Aterescz-TDS	aterescz@seznam.cz	724 372 182
	Ing.J.Vaňásek	Aterescz-TDS	aterescz@seznam.cz	605710393
	Z.Moucha	AteresCZ-koobozp	aterescz@seznam.cz	723339005
	p.Elmerich	Koobozp	Pobozp.cz2@seznam.cz	
	Ing.F.Hořejší	Geosan	Filip.horejsi@ggcz.eu	
	Ing.Š.Mytyzek	Geosan	Simon.mytyzek@ggcz.eu	606095352
	M.Musil	Geosan	Mmusil@ggcz.eu	702234478
	J.Kedršt	Geosan	j.kedrst@ggcz.eu	702286000
	Ing.J.Nepraš	Dopravní znač.+DIO	info@dopravni-znaceni.cz	602514933
	Bc.P.Ješátke	VKM	Pavel.iesatko@vkm.cz	702093852
	Ing.K.Bauerová	VKM	Kveta.bauerova@vkm.cz	606602428
	Ing.Havránek	VIS-projekt voda	havranek@vis-praha.cz	
	J.Dražanová	Ksus SK	Jana.drazanova@ksus.cz	602489635
	K.Motal	Ksus SK	Karel.motal@ksus.cz	

Překonané body zápisu a úkoly budou průběžně odstraňovány,zůstávají nadále v historii daných zápisů.

Postup prací: ,stoka A-ŠA60 uzavírky částečná,A3

A9

HMG:plní

Rozšíření prací o investice VKM není důvod na prodloužení termínu dokončení kanalizace !

Fakturace: Na faktuře a ZP psát název stavby a reg.č.viz.záhlaví tabulky

04/2020.....0

05/2020.....2.013 556,95 bez DPH

- 1.předáno staveniště 2.3.2020 k zahájení prací stavby kanalizace-viz.samostatný protokol
- 2.nahlášení prací archeol.ústavu vč.výzvy na smluvní vztah s obcí TDI doporučuje a zaslal podklady pro nabídku investorovi uzavřít smlouvu s Muzeem TGM Rakovník Mgr.Kateřina Blažková 731 449 321 archeolog@muzeumtgm.cz
- 5.TDI a AD žádají zhotovitele o koordinaci se stavbou kanalizace Zbečno a Újezd nad Zbečnem v projednání DIO, jednotného použití mat. a technologií,odpovědná osoba ve Zbečně p.Bauer VPK 607772576-
- 10.TDI navrhuje konat pravidelné KD každých 14dní ve středu od 11hod.1.KD bude zvolen při převzetí staveniště
11. možné vylepšení či drobné úpravy bylo dohodnuto řešit až v průběhu stavby,nyní nelze s jistotou rozhodnout,každá změna bude odsouhlasena TDI,AD a investorem
- 13.TDI a AD souhlasí s předrcení,(zlepšením)zásypového mat .pro použití zpětných zásypů,nutný rozbor zeminy a určení vhodnosti
- 14.odsouhlaseno samostatným protokolem seznam materiálu pro stavbu
- 19.fakturace uznatelných a neuznatelných nákladů bude podávána odděleně

- 24.počátkem 04/2020byl instalován propagační panel viz.foto
- 25.povolení uzavírek předáno

26.na dnešním KD bylo dohodnuto se zástupci SUS - souhlasí s obnovou vozovky dle PD (tzn.porušený jízdní pruh a překopy v rozšířené opravě cca 5m na každou stranu,TDI bude formou zápisů z KD informovat o postupu prací a zhotovitel vyzve k dohodě rozsahu oprav komunikace zástupce SUS před počátkem prací na vrchních vrstvách komunikace.Souhlasí a netrvá na výměně zásypového mat. nad kanalizací a souhlasí se zásypovým mat.který vyhoví a zhotovitel doloží laboratorním rozbohem a zátěžovými zkouškami nad hodnotou v PD. navazují na střeďeční prohlídku stavby a prosba o odsouhlasení změny provedení "zásypu" rýhy po provedení kanalizace ve vašich komunikacích,viz.emailová komunikace

SUS-V příloze zasilám návrh řešení, které jsme konzultovali na místě a je předběžně i odsouhlasen geologem stavby.

Na základě vašeho stanoviska poprosím autorský dozor stavby o potvrzení a souhlas s následnou realizací dle návrhu.

AD- dle dohody na včerejším KD přeposílám souhlasné stanovisko s návrhem řešení "rýhy" v KSÚS

Investor zašle žádost o homogenizaci(opravu druhého jízdního pruhu na KSUS) ,kterou by v případě schválení provedla KSUS v roce 2021.

V takto dohodnutém provedení a bez závad provedené opravě komunikace SUS,nebude SUS bránit v převzetí komunikace a koloudaci stavby.Doba pro provedení je do 30.9.2020 pokud nevyvstanou nepředvídatelné a nesplnitelné překážky .

27.AD,TDI a investor projednali dopis pí.VČ a IK z.16.4.2020 a 12.3.2018 a jejich zamítavé stanovisko k provedení přípojek pře jejich pozemek a rozhodly:

-neprovádět stavbu bez souhlasu majitelů na pozemku č.921/2 pro napojení pozemků ,nemovitostí č.612/6,612/5 a 208,není nutno měnit projekt,stavba se neprovede a vše bude dokladováno ve skutečném provedení a zaměření,zhotovitel nebude bez souhlasu TDI a investora přípojky provádět

28.TDI a AD dle zápisu v SD souhlasí s posunem stoky A od Š52 do druhého jízdního pruhu místní komunikace(kolize s vodovodem)

29.projednána změna ČS3 v prostoru osazení

30.administrátor akce a AD v otázce souběhu s akcí VKM a s pokládkou kanalizace s opravou komunikací nevidí problém v porušení dotací,jako příklad uvádějí při jednání s zástupci SFŽP akci ve Zbečně ,která souvisí s stavbou v Sýkořici,kde se dostalo kladného vyjádření pro podobnou akci s VKM.

31.TDI a investor žádá pracovníky VKM viz.bod9 a 23 o poskytnutí informace s investičním zájmem,jelikož zhotovitel má v programu začínat úseku v SUS komunikaci již 15.5.2020-svolána schůzka na 14.5.2020-zhotovitel bude informovat,TDI po tel.rozhovoru informoval o tom ,že vedení VKM by mělo mít vybraného dod.do 14dní-TRVÁ stavba již v tomto úseku provádí výstavbu kanalizace dle HMG a uzavírek SUS

Zástupce VKM pí.KB informovala o výběru dodavatele(EVT stavby) a předala vybranému dokumentaci potřebnou pro provedení a vyzvala zhotovitele ke konání stavby v režii VKM vč.finnancování

32.na žádost TDI a investora úprava délek šachet na A9

-přípojka k č.p.256 se ruší a ŠA9-4 průběžná se vynechá,nahradí ji ŠA9-5,která je koncová a bude ve staničení 51m od ŠA9-3,před touto šachtou bude provedena již plánovaná přípojka 745/38 na hranici pozemku

33.domluveno založení deníku více a méně prací k odsouhlasování jednotlivých změn a úprav

34.poskytnuty projekty přípojek,TDI požaduje kontrolu poloh přípojek před započítáním v každé ulici

35.zhotovitel a TDI žádá spolupráci od prac.VKM převzetí křížení sítí osobně do 48hod.z důvodu pokračování prací a BOZP,po uplynutí bude zdokumentováno a posláno

36.důležitá čísla při havárii vodovodu jsou dispečink poruchy 840121121 a 602128127 nebo dle stavby ve ZbečněM.Holubovský-724596148

T.Kareta -721984361

37.TDI souhlasí provést výtlač V6 jinou technologií bez snížení kvality a kvantity díla a bez navýšení ceny,**dále navrženy touto technologií provést úsek propoje do Zbečna.**

Na V6 souhlasí s změnou polohy podvrhu z levé na pravou část pod komunikací SUS(nelze původní provést z nedostatku místa pro start.jámu) a vyústění směřovat do místní komunikace

Úkoly z KD č. 4

1.dle již známých uzavírek aktualizovat HMG pro rok 2020 vč.finnančního odhadu do 31.10.2020 je potřeba prostavět min.18mil.kč

Zodpovídá:zhotovitel

Termín: **TRVÁdo 30.6.2020**

Úkoly z KD č. 7

1.připravit změny technologie provedení-úseky viz.bod 37(mat.,sub.firma , cenu termín a TP)

Zodpovídá:zhotovitel

Termín:24.6.2020

Příští KD – 24.6.2020 v 11hod. na OÚ Sýkořice

Tento zápis slouží též jako pozvánka na příští KD

Zapsal: Josef Doksanský 12.6..2020