



## Kontrolní den č. 8

<b>Stavba</b>	<b>Kanalizace Sýkořice REG.č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007304</b>			
	<b>24.6.2020</b>			
<b>Předmět jednání</b>	,HMG.postup prací,PD,fakturace,změny,provedené zkoušky			
<b>Podklady</b>	Smlouva o dílo,PD,TP,KZP,rozpočet			
	J.Šulc	Starosta	<a href="mailto:obec@sykorice.cz">obec@sykorice.cz</a>	724188211
	Ing.D.Krátká	SFŽP	<a href="mailto:Dana.kratka@sfzp.cz">Dana.kratka@sfzp.cz</a>	725716520
	Ing.Josef Kunc	Jednatel zhotovitel	<a href="mailto:kunc@evtstavby.cz">kunc@evtstavby.cz</a>	7771225490
	P.Morávková	EVT	<a href="mailto:evt@evt.cz">evt@evt.cz</a>	
	J.Vavřík	EVT-VŘ	<a href="mailto:vyroba@evt.cz">vyroba@evt.cz</a>	777125492
	P.Langer	EVT-proj.man.	<a href="mailto:Priprava4@evt.cz">Priprava4@evt.cz</a>	737800812
	K.Němec	EVT.stav.	<a href="mailto:Stavbyvedouci2@evt.cz">Stavbyvedouci2@evt.cz</a>	777125492
	I.Kotas	EVT	<a href="mailto:Lukas.kotas@evtstavby.cz">Lukas.kotas@evtstavby.cz</a>	
	M.Fiala	Projekt.	<a href="mailto:projekty@fialaprojekty.cz">projekty@fialaprojekty.cz</a>	607887718
	J.Jaroš	Administrátor	<a href="mailto:jaros@confin-partner.cz">jaros@confin-partner.cz</a>	733697202
	J. Doksanský	Aterescz-TDS	<a href="mailto:aterescz@seznam.cz">aterescz@seznam.cz</a>	724 372 182
	Ing.J.Vaňásek	Aterescz-TDS	<a href="mailto:aterescz@seznam.cz">aterescz@seznam.cz</a>	605710393
	Z.Moucha	AteresCZ-koobozp	<a href="mailto:aterescz@seznam.cz">aterescz@seznam.cz</a>	723339005
	p.Elmerich	Koobozp	<a href="mailto:Pobozp.cz2@seznam.cz">Pobozp.cz2@seznam.cz</a>	
	Ing.F.Hořejší	Geosan	<a href="mailto:Filip.horejsi@ggcz.eu">Filip.horejsi@ggcz.eu</a>	
	Ing.Š.Mytzyk	Geosan	<a href="mailto:Simon.mytzyk@ggcz.eu">Simon.mytzyk@ggcz.eu</a>	606095352
	M.Musil	Geosan	<a href="mailto:Mmusil@ggcz.eu">Mmusil@ggcz.eu</a>	702234478
	J.Kedršt	Geosan	<a href="mailto:j.kedrst@ggcz.eu">j.kedrst@ggcz.eu</a>	702286000
	Ing.J.Nepraš	Dopravní znač.+DIO	<a href="mailto:info@dopravni-znaceni.cz">info@dopravni-znaceni.cz</a>	602514933
	Bc.P.Ješátke	VKM	<a href="mailto:Pavel.iesatko@vkm.cz">Pavel.iesatko@vkm.cz</a>	702093852
	Ing.K.Bauerová	VKM	<a href="mailto:Kveta.bauerova@vkm.cz">Kveta.bauerova@vkm.cz</a>	606602428
	Ing.Havránek	VIS-projekt voda	<a href="mailto:havranek@vis-praha.cz">havranek@vis-praha.cz</a>	
	J.Dražanová	Ksus SK	<a href="mailto:Jana.drazanova@ksus.cz">Jana.drazanova@ksus.cz</a>	602489635
	K.Motal	Ksus SK	<a href="mailto:Karel.motal@ksus.cz">Karel.motal@ksus.cz</a>	

**Překonané body zápisu a úkoly budou průběžně odstraňovány,zůstávají nadále v historii daných zápisů.**

**Postup prací:** ,stoka A-Š10-18 a Š21,A3-Š5-6  
A9,A8

**HMG:plní**

**Rozšíření prací o investice VKM není důvod na prodloužení termínu dokončení kanalizace !**

**Fakturace: Na faktuře a ZP psát název stavby a reg.č.viz.záhlaví tabulky**

**04/2020.....0**

**05/2020.....2.013 556,95 bez DPH**

**06/2020.....2.552 855,07**

- 1.předáno staveniště 2.3.2020 k zahájení prací stavby kanalizace-viz.samostatný protokol
- 2.nahlášení prací archeol.ústavu vč.výzvy na smluvní vztah s obcí TDI doporučuje a zaslal podklady pro nabídku investorovi uzavřít smlouvu s Muzeem TGM Rakovník Mgr.Kateřina Blažková 731 449 321 [archeolog@muzeumtgm.cz](mailto:archeolog@muzeumtgm.cz)
- 5.TDI a AD žádají zhotovitele o koordinaci se stavbou kanalizace Zbečno a Újezd nad Zbečnem v projednání DIO, jednotného použití mat. a technologií,odpovědná osoba ve Zbečně p.Bauer VPK 607772576-
- 10.TDI navrhuje konat pravidelné KD každých 14dní ve středu od 11hod.1.KD bude zvolen při převzetí staveniště
11. možné vylepšení či drobné úpravy bylo dohodnuto řešit až v průběhu stavby,nyní nelze s jistotou rozhodnout,každá změna bude odsouhlasena TDI,AD a investorem
- 13.TDI a AD souhlasí s předrcení,(zlepšením)zásypového mat .pro použití zpětných zásypů,nutný rozbor zeminy a určení vhodnosti
- 14.odsouhlaseno samostatným protokolem seznam materiálu pro stavbu
- 19.fakturace uznatelných a neuznatelných nákladů bude podávána odděleně
  
- 24.počátkem 04/2020byl instalován propagační panel viz.foto
- 25.povolení uzavírek předáno

26.na dnešním KD bylo dohodnuto se zástupci SUS - souhlasí s obnovou vozovky dle PD (tzn.porušený jízdní pruh a překopy v rozšířené opravě cca 5m na každou stranu,TDI bude formou zápisů z KD informovat o postupu prací a zhotovitel vyzve k dohodě rozsahu oprav komunikace zástupce SUS před počátkem prací na vrchních vrstvách komunikace.Souhlasí a netrvá na výměně zásypového mat. nad kanalizací a souhlasí se zásypovým mat.který vyhoví a zhotovitel doloží laboratorním rozbohem a zátěžovými zkouškami nad hodnotou v PD. navazují na střeďeční prohlídku stavby a prosba o odsouhlasení změny provedení "zásypu" rýhy po provedení kanalizace ve vašich komunikacích,

Investor zašle žádost o homogenizaci(opravu druhého jízdního pruhu na KSUS) ,kterou by v případě schválení provedla KSUS v roce 2021.

V takto dohodnutém provedení a bez závad provedené opravě komunikace SUS,nebude SUS bránit v převzetí komunikace a koloudací stavby.Doba pro provedení je do 30.9.2020 pokud nevyvstanou nepředvídatelné a nesplnitelné překážky .

28.TDI a AD dle zápisu v SD souhlasí s posunem stoky A od Š52 do druhého jízdního pruhu místní komunikace(kolize s vodovodem)

29.projednána změna ČS3 v prostoru osazení

30.administrátor akce a AD v otázce souběhu s akcí VKM a s pokládkou kanalizace s opravou komunikací nevidí problém v porušení dotací,jako příklad uvádějí při jednání s zástupci SFŽP akce ve Zbečně ,která souvisí s stavbou v Sýkořici,kde se dostalo kladného vyjádření pro podobnou akci s VKM.

**31.**TDI a investor žádá pracovníky VKM viz.bod9 a 23 o poskytnutí informace s investičním zájmem,jelikož zhotovitel má v programu začínat úseku v SUS komunikaci již 15.5.2020-svolána schůzka na 14.5.2020-zhotovitel bude informovat,TDI po tel.rozhovoru informoval o tom ,že vedení VKM by mělo mít vybraného dod.do 14dní-TRVÁ stavba již v tomto úseku provádí výstavbu kanalizace dle HMG a uzavírek SUS

**Zástupce VKM pí.KB informovala o výběru dodavatele(EVT stavby) a předala vybranému dokumentaci potřebnou pro provedení a vyzvala zhotovitele ke konání stavby v režii VKM vč.finnancování**

32.na žádost TDI a investora úprava délek šachet na A9

-přípojka k č.p.256 se ruší a ŠA9-4 průběžná se vynechá,nahradí ji ŠA9-5, která je koncová a bude ve staničení 51m od ŠA9-3,před touto šachtou bude provedena již plánovaná přípojka 745/38 na hranici pozemku

33.domluveno založení deníku více a méně prací k odsouhlasování jednotlivých změn a úprav

34.poskytnuty projekty přípojek,TDI požaduje kontrolu poloh přípojek před započítím v každé ulici

35.zhotovitel a TDI žádá spolupráci od prac.VKM převzetí křížení sítí osobně do 48hod.z důvodu pokračování prací a BOZP,po uplynutí bude zdokumentováno a posláno

36.důležitá čísla při havárii vodovodu jsou dispečink poruchy 840121121 a 602128127 nebo dle stavby ve ZbečněM.Holubovský-724596148

T.Kareta -721984361

37.TDI souhlasí provést výtlač V6 jinou technologií bez snížení kvality a kvantity díla a bez navýšení ceny,dále navrženy touto technologií provést úsek propoje do Zbečna.

Na V6 souhlasí s změnou polohy podvrty z levé na pravou část pod komunikací SUS(nelze původní provést z nedostatku místa pro start.jámu) a vyústění směřovat do místní komunikace

**38.zhotovitel předal protokoly zát..zkoušek na stoce A- hodnoty dle PDa výše**

**Zhotovitel předal protokoly rozborů zemin těženého mat-TDI se vyjádří**

**39.zhotovitel požádal investora o kácení v prostoru stoky A do Zbečna a Výtlačku V6,investor povoluje a doporučil místní firmu(toto se jedná o vícenáklad)**

**40.zhotovitel navrhl změnu HMG v přednostní provedení čerp.stanic,TDI souhlasí po provedení penetračních zkoušek se doporučí TP +pažení stav.výkopu**

#### **Úkoly z KD č. 4**

1.dle již známých uzavírek aktualizovat HMG pro rok 2020 vč.finančního odhadu do 31.10.2020 je potřeba prostavět min.18mil.kč

Zodpovídá:zhotovitel

Termín: **TRVÁdo 30.6.2020**

#### **Úkoly z KD č. 7**

1.připravit změny technologie provedení-úseky viz.bod 37( mat.,sub.firma , cenu termín a TP)

Zodpovídá:zhotovitel

Termín:24.6.2020 Trvá

#### **Příští KD – 8.7.2020 v 11hod. na OÚ Sýkořice**

**TDI a zhotovitel žádá AD k účasti na KD nebo jiný blízký termín,k poradě a řešení stoky A průtok do Zbečna s ohledem na nový vodovod, úpravu výtlačku V6 přechod přes SUS,změny technologie provádění určitých částí,ČS3 a ČS5**

**Tento zápis slouží též jako pozvánka na příští KD**

Zapsal: Josef Doksanský 26.6..2020