

Zápis č.1 z KD stavby:
„Sýkořice – Zbečno, propojení vodovodu“
konaného dne 8.7.2020

Termín dokončení stavby dle SOD: 21.11.2021

Přítomni: dle prezenční listiny

1. Postup výstavby a kontrola harmonogramu prací

- 1.1: **SO 01** – Přepojení vodovodních řadů A1 – B, 28,00 m PE 100 RC SDR 11 d 90 x 8,20 mm): propojení řadů + osazení sekčního šoupěte, realizace po dokončení prací v komunikaci KSÚS
- 1.2: **SO 02** – Přepojení vodovodních řadů A2 – B, 96,10 m PE 100 RC SDR 11 d 90 x 8,20 mm: propojení řadů + osazení sekčního šoupěte, realizace po dokončení prací v komunikaci KSÚS
- 1.3: **SO 03** – Osazení sekčního šoupěte pro oddělení vodovodních řadů A1/A, A2/A, a C6-1/C6-1, realizace po dokončení prací v komunikaci KSÚS
- 1.4: **SO 04** – Úprava vodovodních řadů před vodojemem a prodloužení řadu D2, 59,00 m PE 100 RC SDR 11 d 90 x 8,20 mm: propojení řadů, realizace po dokončení prací v komunikaci
- 1.5: **SO 05** – Obnova řadu C, 231,00 m PE 100 RC SDR 11 d 160 x 14,60 mm: obnova řadu, realizace po dokončení prací v komunikaci
- 1.6: **SO 06** – Vodovodní řad Ř1 (nutnost koordinace se zhotovitelem výstavby kanalizace Zbečno – VPK Suchý, s.r.o.)
- 1.7: **SO 07** – Propojení obcí Sýkořice-Zbečno řadem C2, 265,00 m PE 100 RC SDR 11 d 160 x 14,60 mm, vystrojení armaturní šachty AŠ1 (2x redukční ventil) a AŠ2 (redukční ventil + vodoměr), vodovodní řad C2, 456,00 m PE 100 RC SDR 11 d 110 x 10,00 mm. Předpoklad zahájení prací na vodovodním řadu je ve 29. týdnu. Dle zhotovitele bude provedena jako prvotní pokládka v komunikaci KSÚS č.II/201, další práce dle časových možností a koordinace prací s výstavbou kanalizace
- 1.8: **SO 08** – Zrušení vodovodního řadu C6-1-1, přepojení vodovodních přípojek na řad C2, realizace po dokončení prací v komunikaci

2. Úkoly vyplývající z problematiky výstavby

- 2.1: Provizorní zásobování pitnou vodou – bude řešeno v rámci koordinace s provozovatelem vodovodní sítě: Středočeské vodárny, a.s. – p. Holubovský
- 2.2: Vodovodní přípojky budou dle projektové dokumentace zachovány a přepojeny na obnovený vodovodní řad. Zhotovitel při zjištění špatného technického stavu přípojky, bude

informovat majitele o stavu přípojky a o možnosti její obnovy. **Celkové finanční náklady na obnovu vodovodní přípojky nenese VKM a.s. !!!** – trvá do dokončení stavby

2.3: Investor upozorňuje na pozemky dotčené výstavbou vodovodu uvedené ve stavebním povolení pod č.j.:MURA/21183/2020. Doporučujeme geodetické vyměření hranice sousedních pozemků ohledně předejití případné kolize s pozemky dotčenými nad rámec stavebního povolení.

2.4: Veškeré zásahy na stávající vodovodní síti může provádět pouze provozovatel vodovodní sítě: Středočeské vodárny, a.s. – trvá do dokončení stavby

2.5: Byly předloženy požadavky na navýšení ceny SOD, dle předpokladu zhotovitele. Investor po prostudování zajistí srovnání předpokládaných víceprací zhotovitele se skutečností – bude řešeno v průběhu výstavby.

3. Kontrola úkolů z minulých KD

3.1:

4. Různé

4.1: Investor upozorňuje na povinnost umožnění průjezdu vozidel záchranné služby, hasičů a policie, dodržování bezpečnosti práce, hrazení výkopů a úklid pracoviště – trvá do dokončení stavby










4.2: Informovanost občanů v ulicích dotčených výstavbou vodovodu ohledně dopravní dostupnosti – zajistí zhotovitel stavby – trvá do dokončení stavby

Příští KD č.2 se bude konat dne 22.7. v 11:00 hod. na OÚ Sýkořice

Obdržel : dle prezenční listiny

Zapsal : VKM a.s. – Beran Aleš

PREZENČNÍ LISTINA stavby kanalizace SÝKORICE ze dne 8.7.2020

JMÉNO	FIRMA-FUNKCE	TEL.+Email	PODPIS
HOLUBOVSKÝ	SV a.s.	724 596 148	
KENEC W	OS STAVBY	777 125 496	
JUREC	Stavby	724 188 211	
ZELENKA	Městostarostka	602 389 786	
BORAN	UAT a.s.	702 895 818	
FIALA	FIALA PROJEKTY	604 884 418	
MUTYBEK	GEOSAN GROUP a.s.	606 095 352	
Horejš		777 981 422	
Yessang'	Atensolz		