



## Kontrolní den č. 20

<b>Stavba</b>	<b>Sýkořice –splašková kanalizace REG.č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007304</b>		
	<b>9.12.2020</b>		
<b>Předmět jednání</b>	,HMG.postup prací,PD,fakturace,změny,provedené zkoušky		
<b>Podklady</b>	Smlouva o dílo,PD,TP,KZP,rozpočet		
	J.Šulc,P.Zelenka	Starosta ,místnost.	<a href="mailto:obec@sykorice.cz">obec@sykorice.cz</a> 724188211
	Ing.D.Krátká	SFŽP	<a href="mailto:Dana.kratka@sfzp.cz">Dana.kratka@sfzp.cz</a> 725716520
	Ing.Josef Kunc	Jednatel zhotovitel	<a href="mailto:kunc@evtstavby.cz">kunc@evtstavby.cz</a> 7771225490
	P.Morávková	EVT	<a href="mailto:evt@evt.cz">evt@evt.cz</a>
	J.Vavřík	EVT-VŘ	<a href="mailto:vyroba@evt.cz">vyroba@evt.cz</a> 777125492
	P.Langer	EVT-proj.man.	<a href="mailto:Prirava4@evt.cz">Prirava4@evt.cz</a> 737800812
	K.Němec	EVT.stav.	<a href="mailto:Stavbyvedouci2@evt.cz">Stavbyvedouci2@evt.cz</a> 777125492
	I.Kotas	EVT	<a href="mailto:Lukas.kotas@evtstavby.cz">Lukas.kotas@evtstavby.cz</a>
	M.Fiala	Projekt.	<a href="mailto:projekty@fialaprojekty.cz">projekty@fialaprojekty.cz</a> 607887718
	J.Jaroš	Administrátor	<a href="mailto:jaros@confin-partner.cz">jaros@confin-partner.cz</a> 733697202
	J. Doksanský	Aterescz-TDS	<a href="mailto:aterescz@seznam.cz">aterescz@seznam.cz</a> 724 372 182
	Ing.J.Vaňásek	Aterescz-TDS	<a href="mailto:aterescz@seznam.cz">aterescz@seznam.cz</a> 605710393
	Z.Moucha	AteresCZ-koobozp	<a href="mailto:aterescz@seznam.cz">aterescz@seznam.cz</a> 723339005
	p.Elmerich	Koobozp	<a href="mailto:Pobozp.cz2@seznam.cz">Pobozp.cz2@seznam.cz</a>
	Ing.F.Hořejší	Geosan	<a href="mailto:Filip.horejsi@ggcz.eu">Filip.horejsi@ggcz.eu</a>
	Ing.Š.Mytyzek	Geosan	<a href="mailto:Simon.mytyzek@ggcz.eu">Simon.mytyzek@ggcz.eu</a> 606095352
	M.Musil	Geosan	<a href="mailto:Mmusil@ggcz.eu">Mmusil@ggcz.eu</a> 702234478
	J.Kedršt	Geosan	<a href="mailto:j.kedrst@ggcz.eu">j.kedrst@ggcz.eu</a> 702286000
	Ing.J.Nepraš	Dopravní znač.+DIO	<a href="mailto:info@dopravni-znaceni.cz">info@dopravni-znaceni.cz</a> 602514933
	Bc.P.Ješátke	VKM	<a href="mailto:Pavel.iesatko@vkm.cz">Pavel.iesatko@vkm.cz</a> 702093852
	Ing.K.Bauerová	VKM	<a href="mailto:Kveta.bauerova@vkm.cz">Kveta.bauerova@vkm.cz</a> 606602428
	Ing.Havránek	VIS-projekt voda	<a href="mailto:havranek@vis-praha.cz">havranek@vis-praha.cz</a>
	J.Dražanová	Ksus SK	<a href="mailto:Jana.drazanova@ksus.cz">Jana.drazanova@ksus.cz</a> 602489635
	K.Motal	Ksus SK	<a href="mailto:Karel.motal@ksus.cz">Karel.motal@ksus.cz</a>
	A.Beran	VKM	<a href="mailto:Ales.beran@vkm.cz">Ales.beran@vkm.cz</a> 724596148
	M.Holubovský	Svas	<a href="mailto:Marek.holubovsky@svas.cz">Marek.holubovsky@svas.cz</a> 724596148

**Překonané body zápisu a úkoly budou průběžně odstraňovány,zůstávají nadále v historii daných zápisů.**

**Postup prací:** práce probíhají na stokách D,G,A6,V4

**HMG:plní,příloha HMG 4.Q plní od 2.12.2020 stoka D od Š14(Na Kopečku)****Fakturace: Na faktuře a ZP psát název stavby a reg.č.viz.záhlaví tabulky**

	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %				
Základ pro DPH 21 %	72 221 483,32	21 872 922,51	<b>5 481 184,03</b>	44 867 376,78
Zaokrouhlení	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>Cena celkem za stavbu bez DPH</b>	72 221 483,32	21 872 922,51	5 481 184,03	44 867 376,78

04/2020.....0  
05/2020.....2.013 556,95 bez DPH  
06/2020.....2.552 855,07  
07/2020.....3 040 164,54  
1 282 319,00  
08/2020.....4 335 202,23  
09/2020.....995 026,35  
5 134 256,85  
10/2020.....2 519 541,52  
11/2020.....5.481 184,03

22.Investor zašle žádost o homogenizaci(opravu druhého jízdního pruhu na KSUS) ,kterou by v případě schválení provedla KSUS v roce 2021.

V takto dohodnutém provedení a bez závad provedené opravě komunikace SUS,nebude SUS bránit v převzetí komunikace a koloudací stavby.Doba pro provedení je do 30.9.2020 pokud nevyvstanou nepředvídatelné a nesplnitelné překážky .TDI souhlasí s dohodnutým provedením provizorní opravy pro rok 2020

29.projednána změna ČS3 v prostoru osazení –probíhá změna stavby před dokončením AD

31.od 8.7.2020 probíhá koordinace obou staveb na kd kanalizace a vodovodu

33.domluveno založení deníku více a méně prací k odsouhlasování jednotlivých změn a úprav,  
36.důležitá čísla při havárii vodovodu jsou dispečink poruchy 840121121 a 602128127 nebo dle stavby ve ZbečněM.Holubovský-724596148

T.Kareta -721984361

40.zhotovitel navrhl změnu HMG v přednostní provedení čerp.stanic,TDI souhlasí po provedení penetračních zkoušek se doporučí TP +pažení stav.výkopu-zhotovitel prohlašuje,že cena za pažení je dostatečná a TDI souhlasí s navrženým pažením-**TDI žádá vyzvat ke kontrole zákl.spáry,dle zákl.spáry rozhodne o podkladních vrstvách štěrkodrt' - bet.deska,přibetonávka a nátěr**

42.opěrná zeď ze „Sýkořického kamene“ bude demontována dle potřebného rozsahu při pracech na propojení obou stok v úseku A a A1-1 a postavena zpět(vícepráce),doporučení:místní obyvatelé umí z tohoto kamene tvoří

47.předány kamerové zkoušky s několika zavadami, dohodnut postup oprav dle zápisu TDI + zhotovitel,po opravě budou předloženy nové kamery-trvá vč.oprav před zahájením oprav SUS

48.probíhá kontrola návrhu ZL.1 a komunikace AD,TDI a zhotovitel o položkách v smluvním rozpočtu23.11.2020-předložen upravený ZLč.1 a 25.11.2020 odsouhlasen TDI a investorem,projednat způsob fakturace těchto ZL v praxi s proj.manažerkou **9.12.2020 podepsán ZL,dodatek bude předložen ke schválení a pověření podpisem starosty na nejbližším zastupitelstvu**

49.komunikace s AD:

Svoláno místní šetření26.10.v 10hod. za účasti AD 1.kolize s dešť.kanalizací E-V4

## 2.určení způsobu provádění D1 a D1-1

D1-změřit hl.rev.šachty na poz.10/39,zkrátit stoku D1 s prodloužením přípojky a zvětšení dimenze na DN200

D1-1-lze kopat strojně s malým rypadlem s odhozem stranou,vymělit na hl.cca1m,použít revizní plast.šachty D 600mm

E+V4-nasondovat vodovod (hloubky uložení),výkopkanalizace bude dle hloubky vodovodu tak,aby podešel přípojkami vodovod,použít plast.revizní šachty D600-6ks,při výskytu spodní vody použít podsyp kamenivem 8-16,při suchu 0-4,zpracovat jílové ucpávky po cca 20m,dešť.kanalizaci zachovat,při destrukci část nahradit plast.potrubím stejné dimenze

50.uskladněna dodávka technol.prvků v objektu investora,bude provedena inventura dle soupisu.

53.stoka D bude prováděna od Š14, Š9-Š10 bude křížit stáv.vodovod a Š8-Š3 bude změna osy potrubí o cca 1m od stáv.vodovodu přibližně v ose komunikace-na tento postup je nutné povolení investora (TDI souhlasí) do těchto pozemků,kde již obec zahájila jednání o odkupu této komunikace od vlastníků

54.přípojkyNN k ČS budou dofakturovány dle skutečnosti,u všech rozvaděčů k ČS bude vyzván investor a TDI k odsouhlasení jejich umístění

### **Úkoly z KD č. 11**

4.před zahájením prací (min .4dny před) v ulicích obce-vhodně upozornit občany ,oznámit TDI a investorovi

Zodpovídá:zhotovitel

Termín:stálý

### **Úkoly z KD č. 20.**

1.připravit HMG na 1.Q 2021

Zodpovídá:zhotovitel

Termín:18.1.2021

2.rozhodnutí oprav komunikace sus

Zodpovídá:investor a TDI

Termín:31.3.2021

**Prohlídka stavby 17.12.2020 v 8hod.**

**Příští KD – 20.1.2021v 11 hod. na OÚ Sýkořice,**

**Tento zápis slouží též jako pozvánka na příští KD**

Zapsal: Josef Doksanský 10.12.2020