



Kontrolní den č. 10

Stavba	Kanalizace Sýkořice REG.č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007304			
	22.7.2020			
Předmět jednání	,HMG.postup prací,PD,fakturace,změny,provedené zkoušky			
Podklady	Smlouva o dílo,PD,TP,KZP,rozpočet			
	J.Šulc	Starosta	obec@sykorice.cz	724188211
	Ing.D.Krátká	SFŽP	Dana.kratka@sfzp.cz	725716520
	Ing.Josef Kunc	Jednatel zhotovitel	kunc@evtstavby.cz	7771225490
	P.Morávková	EVT	evt@evt.cz	
	J.Vavřík	EVT-VŘ	vyroba@evt.cz	777125492
	P.Langer	EVT-proj.man.	Priprava4@evt.cz	737800812
	K.Němec	EVT.stav.	Stavbyvedouci2@evt.cz	777125492
	I.Kotas	EVT	Lukas.kotas@evtstavby.cz	
	M.Fiala	Projekt.	projekty@fialaprojekty.cz	607887718
	J.Jaroš	Administrátor	jaros@confin-partner.cz	733697202
	J. Doksanský	Aterescz-TDS	aterescz@seznam.cz	724 372 182
	Ing.J.Vaňásek	Aterescz-TDS	aterescz@seznam.cz	605710393
	Z.Moucha	AteresCZ-koobozp	aterescz@seznam.cz	723339005
	p.Elmerich	Koobozp	Pobozp.cz2@seznam.cz	
	Ing.F.Hořejší	Geosan	Filip.horejsi@ggcz.eu	
	Ing.Š.Mytyzek	Geosan	Simon.mytyzek@ggcz.eu	606095352
	M.Musil	Geosan	Mmusil@ggcz.eu	702234478
	J.Kedršt	Geosan	j.kedrst@ggcz.eu	702286000
	Ing.J.Nepraš	Dopravní znač.+DIO	info@dopravni-znaceni.cz	602514933
	Bc.P.Ješátke	VKM	Pavel.iesatko@vkm.cz	702093852
	Ing.K.Bauerová	VKM	Kveta.bauerova@vkm.cz	606602428
	Ing.Havránek	VIS-projekt voda	havranek@vis-praha.cz	
	J.Dražanová	Ksus SK	Jana.drazanova@ksus.cz	602489635
	K.Motal	Ksus SK	Karel.motal@ksus.cz	
	A.Beran	VKM	Ales.beran@vkm.cz	724596148
	M.Holubovský	Svas	Marek.holubovsky@svas.cz	724596148

Překonané body zápisu a úkoly budou průběžně odstraňovány,zůstávají nadále v historii daných zápisů.

Postup prací: ,stoka A-od Zbečna (úplná uzavírka)

AŠ32 směr Š33 od křižovatky nahoru

AŠ19-32-přípojky

HMG:plní,předán HMG prací s respektováním prostavěnosti do měsíců

Rozšíření prací o investice VKM není důvod na prodloužení termínu dokončení kanalizace !

Fakturace: Na faktuře a ZP psát název stavby a reg.č.viz.záhlaví tabulky

04/2020.....0
05/2020.....2.013 556,95 bez DPH
06/2020.....2.552 855,07
07/2020.....

1.předáno staveniště 2.3.2020 k zahájení prací stavby kanalizace-viz.samostatný protokol
2.nahlášení prací archeol.ústavu vč.výzvy na smluvní vztah s obcí TDI doporučuje a zaslal podklady pro nabídku investorovi uzavřít smlouvu s Muzeem TGM Rakovník Mgr.Kateřina Blažková 731 449 321 archeolog@muzeumtgm.cz
5.TDI a AD žádají zhotovitele o koordinaci se stavbou kanalizace Zbečno a Újezd nad Zbečnem v projednání DIO, jednotného použití mat. a technologií,odpovědná osoba ve Zbečně p.Bauer VPK 607772576

11. možné vylepšení či drobné úpravy bylo dohodnuto řešit až v průběhu stavby,nyní nelze s jistotou rozhodnout,každá změna bude odsouhlasena TDI,AD a investorem

19.fakturace uznatelných a neuznatelných nákladů bude podávána odděleně

Na KD č.10 dohodnutá konkrétní částka 1.282 319, která se bude fakturovat odděleně od uznatelných nákladů na kanalizaci Sýkořice z programu SFŽP

26.- bylo dohodnuto se zástupci SUS - souhlasí s obnovou vozovky dle PD (tzn.porušený jízdní pruh a překopy v rozšířené opravě cca 5m na každou stranu,TDI bude formou zápisů z KD informovat o postupu prací a zhotovitel vyzve k dohodě rozsahu oprav komunikace zástupce SUS před počátkem prací na vrchních vrstvách komunikace.Souhlasí a netrvá na výměně zásypového mat. nad kanalizací a souhlasí se zásypovým mat.který vyhoví a zhotovitel doloží laboratorním rozbořem a zátěžovými zkouškami nad hodnotou v PD. navazuji na středěční prohlídku stavby a prosba o odsouhlasení změny provedení "zásypu" rýhy po provedení kanalizace ve vašich komunikacích,

Investor zašle žádost o homogenizaci(opravu druhého jízdního pruhu na KSUS) ,kterou by v případě schválení provedla KSUS v roce 2021.

V takto dohodnutém provedení a bez závad provedené opravě komunikace SUS,nebude SUS bránit v převzetí komunikace a koloudací stavby.Doba pro provedení je do 30.9.2020 pokud nevyvstanou nepředvídatelné a nesplnitelné překážky .

29.projednána změna ČS3 v prostoru osazení –**probíhá změna stavby před dokončením AD**

31.Zástupce VKM pí.KB informovala o výběru dodavatele(EVT stavby) a předala vybranému dokumentaci potřebnou pro provedení a vyzvala zhotovitele ke konání stavby v režii VKM vč.finnancování

Od 8.7.2020 probíhá koordinace obou staveb viz.sam.zápis

32.na žádost TDI a investora úprava délek šachet na A9

-přípojka k č.p.256 se ruší a ŠA9-4 průběžná se vynechá,nahradí ji ŠA9-5,která je koncová a bude ve staničení 51m od ŠA9-3,před touto šachtou bude provedena již plánovaná přípojka 745/38 na hranici pozemku

33.domluveno založení deníku více a méně prací k odsouhlasování jednotlivých změn a úprav

34.poskytnuty projekty přípojek,TDI požaduje kontrolu poloh přípojek před započítáním v každé ulici

35.zhotovitel a TDI žádá spolupráci od prac.VKM převzetí křížení sítí osobně do 48hod.z důvodu pokračování prací a BOZP,po uplynutí bude zdokumentováno a posláno

36.důležitá čísla při havárii vodovodu jsou dispečink poruchy 840121121 a 602128127 nebo dle stavby ve ZbečněM.Holubovský-724596148

T.Kareta -721984361

37.TDI souhlasí provést výtlač V6 jinou technologií bez snížení kvality a kvantity díla a bez navýšení ceny,dále navrženy touto technologií provést úsek propoje do Zbečna.

TDI a AD po nacenění změny techn.provedení výkopu, rozhodne o způsobu provádění v tomto těžce přístupném terénu-viz.úkony, trvá

AD- V6 souhlasí s změnou polohy podvrtu z levé na pravou část pod komunikací SUS (nelze původní provést z nedostatku místa pro start.jámu) a vyústění směřovat do místní komunikace **TDI po předložení kalkulace souhlasí a povoluje provést protlak V6 (dle zhotovitele cca 10.8.2020) a fakturaci dle původního smluvního rozpočtu bez nutnosti ZL.**

38.zhotovitel předal protokoly zát..zkoušek na stoce A- hodnoty dle PDa výše

Zhotovitel předal protokoly rozborů zemin těžného mat-TDI se vyjádří

39.zhotovitel požádal investora o kácení v prostoru stoky A do Zbečna a Výtlačky V6, investor povoluje a doporučil místní firmu (toto se jedná o vícenáklad)

40.zhotovitel navrhl změnu HMG v přednostní provedení čerp.stanic, TDI souhlasí po provedení penetračních zkoušek se doporučí TP +pažení stav.výkopu

41.Ad-poslal upravený vzorový řez SUS komunikací-viz.příloha

42.opěrná zeď ze „Sýkořického kamene“ bude demontována dle potřebného rozsahu při pracích na propojení obou stok v úseku A a A1-1 a postavena zpět (vícepráce), doporučení: místní obyvatelé umí z tohoto kamene tvořit

43.propustek v komunikaci SUS (nad Zbečnem): jelikož dno kanalizace se nachází pod dnem stávajícího propustku, TDI souhlasí s protlakem pod dnem propustku, dle protlaku se upraví niveleta dna přilehlých šachet, z důvodu velkých spádů původního projektu, nebude zde důvod neudržet normovaný spád grav.kanalizace

44.TDI upozorňuje na olejové skvrny od mechanismů a požaduje jejich odstranění

Úkoly z KD č. 7

1.připravit změny technologie provedení-úseky viz.bod 37(mat.,sub.firma , cenu termín a TP)

Zodpovídá: zhotovitel

Termín: 24.6.2020 **Trvá 28.7.2020**

Úkoly z KD č. 9

1.provést penetrační zkoušky pod ČS z důvodu určení pažení a 3 nezávislé zkoušky s chem.rozborem (na mezideponii výkopového mat. nad obcí, v horní části obce a spodní části obce)

Zodpovídá: zhotovitel

Termín: 22.7.2020 Trvá,

Příští KD – 5.8.2020 v 11hod. na OÚ Sýkořice

Tento zápis slouží též jako pozvánka na příští KD

Zapsal: Josef Doksanský 22.7..2020