



Kontrolní den č. 4

Stavba	Kanalizace Sýkořice REG.č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007304			
	29.4.2020			
Předmět jednání	,HMG.postup prací,postup prací,PD			
Podklady	Smlouva o dílo,PD,TP,KZP,rozpočet			
	J.Šulc	Starosta	obec@sykorice.cz	724188211
	Ing.D.Krátká	SFŽP	Dana.kratka@sfzp.cz	725716520
	Ing.Josef Kunc	Jednatel zhotovitel	kunc@evtstavby.cz	7771225490
	P.Morávková	EVT	evt@evt.cz	
	J.Vavřík	EVT-VŘ	vyroba@evt.cz	777125492
	P.Langer	EVT-proj.man.	Priprava4@evt.cz	737800812
	K.Němec	EVT.stav.	Stavbyvedouci2@evt.cz	777125492
	I.Kotas	EVT	Lukas.kotas@evtstavby.cz	
	M.Fiala	Projekt.	projekty@fialaprojekty.cz	607887718
	J.Jaroš	Administrátor	jaros@confin-partner.cz	733697202
	J. Doksanský	Aterescz-TDS	aterescz@seznam.cz	724 372 182
	Ing.J.Vaňásek	Aterescz-TDS	aterescz@seznam.cz	605710393
	Z.Moucha	AteresCZ-koobozp	aterescz@seznam.cz	723339005
	p.Elmerich	Koobozp	Pobozp.cz2@seznam.cz	
	Ing.F.Hořejší	Geosan	Filip.horejsi@ggcz.eu	
	M.Musil	Geosan	Mmusil@ggcz.eu	702234478
	J.Kedršt	Geosan	j.kedrst@ggcz.eu	702286000
	Ing.J.Nepraš	Dopravní znač.+DIO	info@dopravni- znaceni.cz	602514933
	Be.P.Ješátke	VKM	Pavel.jesatko@vkm.cz	702093852
	Ing.Havránek	VIS-projekt voda	havranek@vis-praha.cz	
	J.Dražanová	Ksus SK	Jana.drazanova@ksus.cz	602489635
	K.Motal	Ksus SK	Karel.motal@ksus.cz	702286000

Překonané body zápisu a úkoly budou průběžně odstraňovány,zůstávají nadále v historii daných zápisů.

Postup prací:geodetické práce,vytyčení stok,návoz ZS,pasportizace a návoz trubního mat.,stoka A

HMG:zahájení stoka A Š52-Š60,
V 05/2020 SUS Š17-Š32

Fakturace:viz email.admin.a příloha k zápisu: co se týče nezpůsobilých výdajů v Sýkořicích, jsou vymezené v prohlášení, které posílám v příloze, přečtení zabere krátkou chvíli a určitě to bude všem jasné. Nejlepší by bylo, kdyby dodavatel mohl NZV při fakturaci nějak identifikovat, až se budou fakturovat tyto konkrétní úseky – buď udělat extra soupis prací nebo jakkoliv označit a vyčíslit – v textu faktury nebo někam zvlášť, abychom i věděli, o který stavební objekt se jedná.**Projednáváno v bodu 7 a 19**

04/2020.....0

05/2020

- 1.předáno staveniště 2.3.2020 k zahájení prací stavby kanalizace-viz.samostatný protokol
 - 2.nahlášení prací archeol.ústavu vč.výzvy na smluvní vztah s obcí TDI doporučuje a zaslal podklady pro nabídku investorovi uzavřít smlouvu s Muzeem TGM Rakovník Mgr.Kateřina Blažková 731 449 321 archeolog@muzeumtgm.cz-
 - 5.TDI a AD žádají zhotovitele o koordinaci se stavbou kanalizace Zbečno a Újezd nad Zbečnem v projednání DIO, jednotného použití mat. a technologií,odpovědná osoba ve Zbečně p.Bauer VPK 607772576-
 - 7.dohodnuta fakturace uznatelných a neuznatelných nákladů
 - 9.zástupci VKM a VIS projekty seznámili s navrženou výměnou a opravou vodovodu v Sýkořicích,dle zjištění je zde situace lepší než ve Zbečně,ale záleží vše na výběru dodavatele(05/2020) a rozhodnutí uzavírek,toto se neobejde než v úzké koordinaci s stavbou Zbečno a Sýkořice.
 - 10.TDI navrhuje konat pravidelné KD každých 14dní ve středu od 11hod.1.KD bude zvolen při převzetí staveniště
 11. možné vylepšení či drobné úpravy bylo dohodnuto řešit až v průběhu stavby, nyní nelze s jistotou rozhodnout,každá změna bude odsouhlasena TDI,AD a investorem
 - 12.předána žádost o použití trubního mat.Pragma HW SN12-SN16,TDI a AD souhlasí s použitím cca 2000m SN16 pro komunikace SUS a na hlubší úseky stavby
 - 13.TDI a AD souhlasí s předrcení,(zlepšením)zásypového mat .pro použití zpětných zásypů,nutný rozbor zeminy a určení vhodnosti
 - 14.odsouhlaseno samostatným protokolem seznam materiálu pro stavbu
 - 19.fakturace uznatelných a neuznatelných nákladů bude podávána odděleně
 - 20.z důvodu situace v české republice budou do odvolání probíhat kontrolní dny formou emailu a telefonicky TDI zapíše výstupy z této komunikace do zápisu.
 - 21.zhotovitel vyzval archeologický dozor k plnění
 - 22.zhotovitel zahájí výkopové práce od 20.4.2020
 - 23.zhotovitel požaduje koordinaci s projektem VKM(rekonstrukce vodovodu),
-TDI zaslal projektové manažerce SFŽP záměr VKM s žádostí o kontrolu,zda nebudou porušeny zásady poskytnutí dotace ke stavbě kanalizace,nebo popř.jaké kroky zaujmout,aby byly možny provést obě akce
-investor vyzve administrátora k dořešení obnovy komunikace SUS(druhý jízdní pruh) a vyjádření k záměru VKM
 - 24.počátkem 04/2020byl instalován propagační panel viz.foto
 - 25.povolení uzavírek předáno viz.příloha
 - 26.na dnešním KD bylo dohodnuto se zástupci SUS - souhlasí s obnovou vozovky dle PD (tzn.porušený jízdní pruh a překopy v rozšířené opravě cca 5m na každou stranu,TDI bude formou zápisů z KD informovat o postupu prací a zhotovitel vyzve k dohodě rozsahu oprav komunikace zástupce SUS před počátkem prací na vrchních vrstvách komunikace.Souhlasí a netrvá na výměně zásypového mat. nad kanalizací a souhlasí se zásypovým mat.který vyhoví a zhotovitel doloží laboratorním rozbohem a zátěžovými zkouškami nad hodnotou v PD.**
- Investor zašle žádost o homogenizaci(opravu druhého jízdního pruhu na KSUS) ,kterou by v případě schválení provedla KSUS v roce 2021.
- V takto dohodnutém provedení a bez závad provedené opravě komunikace SUS,nebude SUS bránit v převzetí komunikace a koloudací stavby.Doba pro provedení je do 30.9.2020 pokud nevyvstanou nepředvídatelné a nesplnitelné překážky .
- 27.AD,TDI a investor projednali dopis pí.VC a IK z.16.4.2020 a 12.3.2018 a jejich zamítavé stanovisko k provedení přípojek pře jejich pozemek a rozhodly:
-neprovádět stavbu bez souhlasu majitelů na pozemku č.921/2 pro napojení pozemků ,nemovitostí č.612/6,612/5 a 208,není nutno měnit projekt,stavba se neprovede a vše bude

dokladováno ve skutečném provedení a zaměření, zhotovitel nebude bez souhlasu TDI a investora přípojky provádět

28. TDI a AD dle zápisu v SD souhlasí s posunem stoky A od Š52 do druhého jízdního pruhu místní komunikace (kolize s vodovodem)

29. projednána změna ČS3 v prostoru osazení viz. úkoly

30. administrátor akce a AD v otázce souběhu s akcí VKM a s pokládkou kanalizace s opravou komunikací nevidí problém v porušení dotací, jako příklad uvádějí při jednání s zástupci SFŽP akci ve Zbečně, která souvisí s stavbou v Sýkořici, kde se dostalo kladného vyjádření pro podobnou akci s VKM.

Za tímto účelem připraví TDI a investor dotaz na prac. SFŽP v podobě emailu s kopii administrátorovi

31. TDI a investor žádá pracovníky VKM viz. bod 9 a 23 o poskytnutí informace s investičním zájmem, jelikož zhotovitel má v programu začínat úseku v SUS komunikaci již 15.5.2020

32. na žádost TDI a investora úprava délek šachet na A9

- přípojka k č.p. 256 se ruší a ŠA9-4 průběžná se vynechá, nahradí ji ŠA9-5, která je koncová a bude ve staničení 51m od ŠA9-3, před touto šachtou bude provedena již plánovaná přípojka 745/38 na hranici pozemku

33. domluveno založení deníku více a méně prací k odsouhlasování jednotlivých změn a úprav

Úkoly z KD č. 4

1. dle již známých uzavírek aktualizovat HMG pro rok 2020 vč. finančního odhadu do 31.10.2020 je potřeba prostavět min. 18mil.kč

Zodpovídá: zhotovitel

Termín: 13.5.2020

Příští KD – 13.5.2020 v 11hod. na OÚ Sýkořice
Tento zápis slouží též jako pozvánka na příští KD

Zapsal: Josef Doksanský 29.4.2020