



Kontrolní den č. 5

Stavba	Kanalizace Sýkořice REG.č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007304			
	13.5.2020			
Předmět jednání	,HMG.postup prací,postup prací,PD			
Podklady	Smlouva o dílo,PD,TP,KZP,rozpočet			
	J.Šulc	Starosta	obec@sykorice.cz	724188211
	Ing.D.Krátká	SFŽP	Dana.kratka@sfzp.cz	725716520
	Ing.Josef Kunc	Jednatel zhotovitel	kunc@evtstavby.cz	7771225490
	P.Morávková	EVT	evt@evt.cz	
	J.Vavřík	EVT-VŘ	vyroba@evt.cz	777125492
	P.Langer	EVT-proj.man.	Priprava4@evt.cz	737800812
	K.Němec	EVT.stav.	Stavbyvedouci2@evt.cz	777125492
	I.Kotas	EVT	Lukas.kotas@evtstavby.cz	
	M.Fiala	Projekt.	projekty@fialaprojekty.cz	607887718
	J.Jaroš	Administrátor	jaros@confin-partner.cz	733697202
	J. Doksanský	Aterescz-TDS	aterescz@seznam.cz	724 372 182
	Ing.J.Vaňásek	Aterescz-TDS	aterescz@seznam.cz	605710393
	Z.Moucha	AteresCZ-koobozp	aterescz@seznam.cz	723339005
	p.Elmerich	Koobozp	Pobozp.cz2@seznam.cz	
	Ing.F.Hořejší	Geosan	Filip.horejsi@ggcz.eu	
	Ing.Š.Mytyzek	Geosan	Simon.mytyzek@ggcz.eu	606095352
	M.Musil	Geosan	Mmusil@ggcz.eu	702234478
	J.Kedršt	Geosan	j.kedrst@ggcz.eu	702286000
	Ing.J.Nepraš	Dopravní znač.+DIO	info@dopravni-znaceni.cz	602514933
	Bc.P.Ješátke	VKM	Pavel.jesatko@vkm.cz	702093852
	Ing.Havránek	VIS-projekt voda	havranek@vis-praha.cz	
	J.Dražanová	Ksus SK	Jana.drazanova@ksus.cz	602489635
	K.Motal	Ksus SK	Karel.motal@ksus.cz	702286000

Překonané body zápisu a úkoly budou průběžně odstraňovány,zůstávají nadále v historii daných zápisů.

Postup prací: ,stoka AŠ55-š60

HMG:posílení od 18.5.2020 pro stoku v SUS
V SUS Š17-Š32-trvá

Fakturace: viz email.admin.a příloha k zápisu: co se týče nezpůsobilých výdajů v Sýkořicích, jsou vymezené v prohlášení, které posílám v příloze, přečtení zabere krátkou chvíli a určitě to bude všem jasné. Nejlepší by bylo, kdyby dodavatel mohl NZV při fakturaci nějak identifikovat, až se budou fakturovat tyto konkrétní úseky – buď udělat extra soupis prací nebo jakkoliv označit a vyčíslit – v textu faktury nebo někam zvlášť, abychom i věděli, o který stavební objekt se jedná.**Projednáváno v bodu 7 a 19**

04/2020.....0

05/2020

- 1.předáno staveniště 2.3.2020 k zahájení prací stavby kanalizace-viz.samostatný protokol
- 2.nahlášení prací archeol.ústavu vč.výzvy na smluvní vztah s obcí TDI doporučuje a zaslal podklady pro nabídku investorovi uzavřít smlouvu s Muzeem TGM Rakovník Mgr.Kateřina Blažková 731 449 321 archeolog@muzeumtgm.cz-
- 5.TDI a AD žádají zhotovitele o koordinaci se stavbou kanalizace Zbečno a Újezd nad Zbečnem v projednání DIO, jednotného použití mat. a technologií,odpovědná osoba ve Zbečně p.Bauer VPK 607772576-
- 7.dohodnuta fakturace uznatelných a neuznatelných nákladů
- 9.zástupci VKM a VIS projekty seznámili s navrženou výměnou a opravou vodovodu v Sýkořicích,dle zjištění je zde situace lepší než ve Zbečně,ale záleží vše na výběru dodavatele(05/2020) a rozhodnutí uzavírek,toto se neobejde než v úzké koordinaci s stavbou Zbečno a Sýkořice.
- 10.TDI navrhuje konat pravidelné KD každých 14dní ve středu od 11hod.1.KD bude zvolen při převzetí staveniště
11. možné vylepšení či drobné úpravy bylo dohodnuto řešit až v průběhu stavby,nyňí nelze s jistotou rozhodnout,každá změna bude odsouhlasena TDI,AD a investorem
- 12.předána žádost o použití trubního mat.Pragma HW SN12-SN16,TDI a AD souhlasí s použitím cca 2000m SN16 pro komunikace SUS a na hlubší úseky stavby
- 13.TDI a AD souhlasí s předrcení,(zlepšením)zásypového mat .pro použití zpětných zásypů,nutný rozbor zeminy a určení vhodnosti
- 14.odsouhlaseno samostatným protokolem seznam materiálu pro stavbu
- 19.fakturace uznatelných a neuznatelných nákladů bude podávána odděleně
- 20.z důvodu situace v české republice budou do odvolání probíhat kontrolní dny formou emailu a telefonicky TDI zapíše výstupy z této komunikace do zápisu.
- 21.zhotovitel vyzval archeologický dozor k plnění
- 22.zhotovitel zahájí výkopové práce od 20.4.2020
- 23.zhotovitel požaduje koordinaci s projektem VKM(rekonstrukce vodovodu),
-TDI zaslal projektové manažerce SFŽP záměr VKM s žádostí o kontrolu,zda nebudou porušeny zásady poskytnutí dotace ke stavbě kanalizace,nebo popř.jaké kroky zaujmout,aby byly možny provést obě akce
-investor vyzve administrátora k dořešení obnovy komunikace SUS(druhý jízdní pruh) a vyjádření k záměru VKM
- 24.počátkem 04/2020byl instalován propagační panel viz.foto
- 25.povolení uzavírek předáno viz.příloha
- 26.na dnešním KD bylo dohodnuto se zástupci SUS - souhlasí s obnovou vozovky dle PD (tzn.porušený jízdní pruh a překopy v rozšířené opravě cca 5m na každou stranu,TDI bude formou zápisů z KD informovat o postupu prací a zhotovitel vyzve k dohodě rozsahu oprav komunikace zástupce SUS před počátkem prací na vrchních vrstvách komunikace.Souhlasí a netrvá na výměně zásypového mat. nad kanalizací a souhlasí se zásypovým mat.který vyhoví a zhotovitel doloží laboratorním rozbohem a zátěžovými zkouškami nad hodnotou v PD.
Investor zašle žádost o homogenizaci(opravu druhého jízdního pruhu na KSUS) ,kterou by v případě schválení provedla KSUS v roce 2021.
V takto dohodnutém provedení a bez závad provedené opravě komunikace SUS,nebude SUS bránit v převzetí komunikace a koloudaci stavby.Doba pro provedení je do 30.9.2020 pokud nevyvstanou nepředvídatelné a nesplnitelné překážky .
- 27.AD,TDI a investor projednali dopis pí.VČ a IK z.16.4.2020 a 12.3.2018 a jejich zamítavé stanovisko k provedení přípojek pře jejich pozemek a rozhodly:
-neprovádět stavbu bez souhlasu majitelů na pozemku č.921/2 pro napojení pozemků ,nemovitostí č.612/6,612/5 a 208,není nutno měnit projekt,stavba se neprovede a vše bude**

dokladováno ve skutečném provedení a zaměření,zhotovitel nebude bez souhlasu TDI a investora přípojky provádět

28.TDI a AD dle zápisu v SD souhlasí s posunem stoky A od Š52 do druhého jízdního pruhu místní komunikace(kolize s vodovodem)

29.projednána změna ČS3 v prostoru osazení

30.administrátor akce a AD v otázce souběhu s akcí VKM a s pokládkou kanalizace s opravou komunikací nevidí problém v porušení dotací,jako příklad uvádějí při jednání s zástupci SFŽP akcí ve Zbečně ,která souvisí s stavbou v Sýkořici,kde se dostalo kladného vyjádření pro podobnou akci s VKM.

Za tímto účelem připraví TDI a investor dotaz na prac.SFŽP v podobě emailu s kopii administrátorovi-**viz.email ved.prac.fondu** Vážení,

děkuji za vysvětlení a potvrzují, že realizace stavby vodovodu (i jiným investorem) v souběhu se stavbou kanalizace je možná a není v rozporu s podmínkami dotace.

Náklady na stavbu vodovodu jsou pro projekt dotované kanalizace nezpůsobilé. Pro obec Sýkořice je třeba sledovat, resp. vést evidenci k tomu, že výstavba vodovodu probíhá odděleně od stavby kanalizace. Pokud by vlivem souběhu investic došlo ke změnám stavby na projektu kanalizace, je třeba toto řešit změnovým listem. Co se týče způsobilosti výdajů, tak ještě doplňuji, že pro projekt OPŽP mohou být způsobilé náklady na úpravy komunikací (uvedení do původního stavu) jen výdaje spojené s pokládkou kanalizace, nikoliv vodovodu.

V případě dalších dotazů se na nás neváhejte obrátit

31.TDI a investor žádá pracovníky VKM viz.bod9 a 23 o poskytnutí informace s investičním zájmem,jelikož zhotovitel má v programu začínat úseku v SUS komunikací již 15.5.2020-svolána schůzka na 14.5.2020-zhotovitel bude informovat,TDI po tel.rozhovoru informoval o tom ,že vedení VKM by mělo mít vybraného dod.do 14dní

32.na žádost TDI a investora úprava délek šachet na A9

-přípojka k č.p.256 se ruší a ŠA9-4 průběžná se vynechá,nahradí ji ŠA9-5,která je koncová a bude ve staničení 51m od ŠA9-3,před touto šachtou bude provedena již plánovaná přípojka 745/38 na hranici pozemku

33.domluveno založení deníku více a méně prací k odsouhlasování jednotlivých změn a úprav

33.poskytnuty projekty přípojek,TDI požaduje kontrolu poloh přípojek před započítím v každé ulici

Úkoly z KD č. 4

1.dle již známých uzavírek aktualizovat HMG pro rok 2020 vč.finančního odhadu do 31.10.2020 je potřeba prostavět min.18mil.kč

Zodpovídá:zhotovitel

Termín:13.5.2020 **TRVÁ**

Úkoly z KD č. 5

1.podat zprávu ze schůzky SUS,VKM+zhotovitel

Zodpovídá:zhotovitel

Termín:18.5.2020

2.doplnit SD(přední listy) dle vyhlášky a předložit ke kontrole

Zodpovídá:zhotovitel

Termín:20.5.2020

Příští KD – 27.5.2020 v 11hod. na OÚ Sýkořice
Tento zápis slouží též jako pozvánka na příští KD

Zapsal: Josef Doksanský 14.5..2020