



Kontrolní den č. 1

Stavba	Kanalizace Sýkořice			
Datum	2.3.2020			
Předmět jednání	Předání staveniště, HMG. postup prací,			
Podklady	Smlouva o dílo, PD, TP, KZP			
	J. Šulc	Starosta	obec@sykorice.cz	724188211
	Ing. Josef Kunc	Jednatel zhotovitel	kunc@evtstavby.cz	7771225490
	P. Morávková	EVT	evt@evt.cz	
	J. Vavřík	EVT-VŘ	vyroba@evt.cz	777125492
	P. Langer	EVT-proj.man.	Priprava4@evt.cz	737800812
	K. Němec	EVT.stav.	Stavbyvedouci2@evt.cz	777125492
	I. Kotas	EVT	Lukas.kotas@evtstavby.cz	
	M. Fiala	Projekt.	projekty@fialaprojekty.cz	607887718
	J. Jaroš	Administrátor	jaros@confin-partner.cz	733697202
	J. Doksanský	Aterescz-TDS	aterescz@seznam.cz	724 372 182
	Ing. J. Vaňásek	Aterescz-TDS	aterescz@seznam.cz	605710393
	Z. Moucha	Aterescz-koobozp	aterescz@seznam.cz	723339005
	p. Elmerich	Koobozp	Pobozp.cz2@seznam.cz	
	Ing. F. Hořejší	Geosan	Filip.horejsi@ggcz.eu	
	Ing. M. Dončuk	Geosan	Michal.doncuk@ggcz.eu	606095350
	M. Musil	Geosan	Miroslav.musi@ggcz.eu	702234478
	J. Kedršt	Geosan	Jaroslav.kedršt@ggcz.eu	702286000
	Ing. J. Nepraš	Dopravní znač.+DIO	info@dopravni.znacenicz.cz	602514933
	Bc. P. Ješátke	VKM	Pavel.jesatko@vkm.cz	702093852
	Ing. Havránek	VIS-projekt voda	havranek@vis-praha.cz	

1. předáno staveniště 2.3.2020 k zahájení prací stavby kanalizace-viz. samostatný protokol

2. nahlášení prací archeol. ústavu vč. výzvy na smluvní vztah s obcí TDI doporučuje a zaslal podklady pro nabídku investorovi uzavřít smlouvu s Muzeem TGM Rakovník Mgr. Kateřina Blažková 731 449 321 archeolog@muzeumtgm.cz

3. Hlášení OIP odesláno 21.2.2020

4. Předán Plán BOZP k seznámení, příští KD podpisy-viz. úkoly

5.TDI a AD žádají zhotovitele o koordinaci se stavbou kanalizace Zbečno a Újezd nad Zbečnem v projednání DIO, jednotného použití mat. a technologií, odpovědná osobou Zbečně p. Bauer VPK 607772576-**probíhá**

6.TDI s investorem navrhl úseky pro zahájení v místních komunikacích v03/2020, projednáno se starostou společná prohlídka staveniště

7.dohodnuta fakturace uznatelných a neuznatelných nákladů

8.zástupci autobusové dopravy navrhli objízdný systém při uzavírce silnic SUS směrem do Zbečna, prohlédnou a vyzkouší objízdnou trasu kolem fotbal.hřiště a zaujmou stanovisko do žádosti DIO

9.zástupci VKM a VIS projekty seznámili s navrženou výměnou a opravou vodovodu v Sýkořicích, dle zjištění je zde situace lepší než ve Zbečně, ale záleží vše na výběru dodavatele (05/2020) a rozhodnutí uzavírek, toto se neobejde než v úzké koordinaci s stavbou Zbečno a Sýkořice.

10.TDI navrhuje konat pravidelné KD každých 14 dní ve středu od 11 hod. 1.KD bude zvolen při převzetí staveniště

11. možné vylepšení či drobné úpravy bylo dohodnuto řešit až v průběhu stavby, nyní nelze s jistotou rozhodnout, každá změna bude odsouhlasena TDI, AD a investorem

12.předána žádost o použití trubního mat. Pragma HW SN12-SN16, TDI a AD souhlasí s použitím cca 2000m SN16 pro komunikace SUS a na hlubší úseky stavby

13.TDI a AD souhlasí s předrcením, (zlepšením) zásypového mat. pro použití zpětných zásypů, nutný rozbor zeminy a určení vhodnosti

14.odsouhlaseno samostatným protokolem seznam materiálu pro stavbu

15.předán HMG k seznámení-TDI nemá připomínek

16.předána pasportizace objektů a přilehlých prostor

17.předány KZP a TP pro stavbu-TDI nemá připomínek

18.předána žádost o uzavírku silnice SÚS s koordinací Zbečna

19.fakturace uznatelných a neuznatelných nákladů bude podávána odděleně

Úkoly z KD č. 0:

4. zajištění znění a provedení velkoformátové propagační desky

Zodpovídá: admin.

Termín: 30 dní od zahájení **trvá**

Úkoly z KD č. 0-A

1.zpracovat HMG postupu ,po stokách bez SUS

Zodpovídá: zhotovitel

Termín: 6.2.2020-splněno

2.návrh mat. k odsouhlasení TDI a AD

Zodpovídá: zhotovitel

Termín: Trvá-splněno

Úkoly z KD č. 0-B

1.odeslat ve spolupráci se starostou zahájení stavby na OIP

Zodpovídá: KOOBOZP

Termín: 20.2.2020-splněno

2.Dodat podklady viz.dokumentace potřebná pro koobozp

Zodpovídá: zhotovitel

Termín: 10.2.2020-splněno

3.rozdělení uznatelných a neuznatelných nákladů pro fakturaci

Zodpovídá: Admin

Termín: 2.3.2020- **trvá**

4.poslat ostatní mat.ke stavbě kanalizace TDI a AD

Zodpovídá: zhotovitel

Termín: 20.2.2020-splněno

5.zpracovat pasportizaci do zahájení výkopů (viz.nabídka)

Zodpovídá: zhotovitel

Termín: 20.3.2020-splněno

6.aktualizace poklopů, odvětr., neodvětr.

Zodpovídá: AD

Termín: 20.3.2020-**trvá**

7.zaslat návrh před.protokolu staveniště TDI

Zodpovídá: zhotovitel

Termín: 6.2.2020-splněno

8.objednat archeol.dozor viz nahoře kontakt

Zodpovídá: investor

Termín: 20.3.2020-poptávka odešla

9.oznámít zahájení prací na odbor OŽP Rakovník a Admin.pro SfŽP

Zodpovídá: TDI

Termín: 3.3.2020-splněno

10.zpracovat plán KZP ,předat k odsouhlasení TDI

Zodpovídá: zhotovitel

Termín: 2.3.2020-splněno

Úkoly z KD č. 1

1.seznam podepsaných pracovníků zhotovitele o provedených školení BOZP

Zodpovídá:zhotovitel

Termín:18.3.2020

2.seznámení se s Plánem BOZP-viz.příloha

Zodpovídají:všechny osoby kolem stavby

Termín:18.3.2020

3.předat štítek **Stavba povolena** zhotoviteli

Zodpovídá:investor

Termín:18.3.2020

4.svolat schůzku zástupců VKM,SFŽP,KSUS ,OU Sýkořice z důvodu zamýšleného vodovodu-
viz.bod 9

Zodpovídá:TDI

Termín:dle dohody s účastníky

5.dle poslaného seznamu aktualizovat zbývající vyjádření správců

Zodpovídá:AD

Termín:20.3.2020

Příští KD – je 18.3.2020 v 11hod. na OÚ Sýkořice

Tento zápis slouží též jako pozvánka na příští KD

Zapsal: Josef Doksanský 5.3..2020