



Kontrolní den č.31

Stavba	Sýkořice –splašková kanalizace REG.č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007304			
	23.6.2021			
Předmět jednání	,HMG.postup prací,PD,fakturace,změny,provedené zkoušky			
Podklady	Smlouva o dílo,PD,TP,KZP,rozpočet			
	J.Šulc,P.Zelenka	Starosta ,místnost.	obec@sykorice.cz	724188211
	Ing.D.Krátká	SFŽP	Dana.kratka@sfzp.cz	725716520
	Ing.Josef Kunc	Jednatel zhotovitel	kunc@evtstavby.cz	7771225490
	P.Morávková	EVT	evt@evt.cz	
	J.Vavřík	EVT-VŘ	vyroba@evt.cz	777125492
	P.Langer	EVT-proj.man.	Prirava4@evt.cz	737800812
	K.Němec	EVT.stav.	Stavbyvedouci2@evt.cz	777125492
	I.Kotas	EVT	Lukas.kotas@evtstavby.cz	
	M.Fiala	Projekt.	projekty@fialaprojekty.cz	607887718
	J.Jaroš	Administrátor	jaros@confin-partner.cz	733697202
	J. Doksanský	Aterescz-TDS	aterescz@seznam.cz	724 372 182
	Ing.J.Vaňásek	Aterescz-TDS	aterescz@seznam.cz	605710393
	M.Tesař	AteresCZ TDS	ateres.provoz@seznam.cz	602800607
	Z.Moucha	AteresCZ-koobozp	aterescz@seznam.cz	723339005
	p.Elmerich	Koobozp	Pobozp.cz2@seznam.cz	
	Ing.F.Hořejší	Geosan	Filip.horejsi@ggcz.eu	
	Ing.Š.Mytyzek	Geosan	Simon.mytyzek@ggcz.eu	606095352
	M.Musil	Geosan	Mmusil@ggcz.eu	702234478
	J.Kedršt	Geosan	j.kedrst@ggcz.eu	702286000
	Ing.J.Nepraš	Dopravní znač.+DIO	info@dopravni- znaceni.cz	602514933
	Bc.P.Ješátke	VKM	Pavel.jesatko@vkm.cz	702093852
	Ing.K.Bauerová	VKM	Kveta.bauerova@vkm.cz	606602428
	Ing.Havránek	VIS-projekt voda	havranek@vis-praha.cz	
	J.Dražanová	Ksus SK	Jana.drazanova@ksus.cz	602489635
	K.Motal	Ksus SK	Karel.motal@ksus.cz	
	A.Beran	VKM	Ales.beran@vkm.cz	724596148
	M.Holubovský	Svas	Marek.holubovsky@svas.cz	724596148
	Čoufal	EVT		734 230 031

Překonané body zápisu a úkoly budou průběžně odstraňovány, zůstávají nadále v historii daných zápisů.

Postup prací:

Provádí se stoka „A1“ včetně přípojek
 Provádí se stoka „A1-1“
 Stoka „E“
 Přípojky „A“
 Napojení tlakové kanalizace ČS 4,5,6.
 Vystrojení armaturních šachet
 Propoj vodovod Řad C2
 Položena větší část „V6-1, dokončení přípojek čp.95 a čp.193 od vzd. šachta.

Dokončeno
 Stoka „H“
 Vrtání armaturních šachet
 Protážení kabelů
 Připraveny armaturní šachty na vystrojení

HMG:plní,

Fakturace: Na faktuře a ZP psát název stavby a reg.č.viz.záhlaví tabulky

Reg. č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007304

	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %				
Základ pro DPH 21 %	72 221 483,32	31 222 775,59	2 479 424,29	38 519 283,44
Zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00	0,00
Cena celkem za stavbu bez DPH	72 221 483,32	31 222 775,59	2 479 424,29	38 519 283,44

Fakturace:

04/2020.....	0
05/2020.....	2.013 556,95 bez DPH
06/2020.....	2.552 855,07
07/2020.....	3 040 164,54
	1 282 319,00
08/2020.....	4 335 202,23
09/2020.....	995 026,35
	5 134 256,85
10/2020.....	2 519 541,52
11/2020.....	5.481 184,03
12/2020.....	1 275 653,97
01/2021.....	2 593 015,08
	941 816,91 dod.
02/2021.....	2 479 424,29
03/2021.....	4 857 758,80
04/2021.....	2 859 273,38
05/2021.....	1 657 546,41 dod.3
	1 510 331,13 dod.4
	3 001 043,30 uznatelné
	748 338 neuznatelné

64. Bylo projednáno na stoce E, kde dojde k výměně dešťové kanalizace dle souhlasu TDI a investora, dále zhotovitel předloží pracovní postup k pracím na této stoce.

65. Zhotovitel osloví zástupce SUS a projedná způsob opravy porušených povrchů komunikace.
SPLNĚNO

66. Zhotovitel připraví ZL.č2 včetně dodatku č.4 do příštího KD a to 14.4. 2021 dle usnesení č.2 ze 4.3.2021. SPLNĚNO

67. Bylo projednáno na stoce B1, a část stoky B2 (část na stoce B2 činí cca 10 bm), kde jsou povrchy ze zámkové dlažby, tyto úseky budou rozebrány a tedy oprava komunikace proběhne v plné šíři komunikace.

68. ze strany zhotovitele byly předány kamerové zkoušky na stokách C, C1, C3.

69. Bylo projednáno na stoce A, kde se provede stabilizace kan. řádu proti posunu.

Zhotovitel provede stabilizaci tak, aby beton byl umístěn pod šachtou a jíl bude nad šachtu.

70. Bylo projednáno na stoce E, kde se provede u dešťové kanalizace místo kanálu pro pojmnutí vody vsakovací žlab příčně přes komunikaci.

71. Byla domluvena schůzka se zástupci KSUS. Předmětem jednání bude způsob provedení oprav povrchů komunikace a to 20.4.2021 v 8:00 na OÚ Sýkořice.

72. Na žádost zhotovitele zveme zástupce VKM M. Holubovský k přítomnosti na příštím KD.č.27, který se bude konat 28.4.2021 v 11:00 na OÚ Sýkořice.

73. Bylo projednáno posun trasy na stoce H v úseku Š4-Š5.- úprava povolena.

74. Na žádost investora administrátor prověří email. korespondenci (fond).

75. Kontrola ZL. č. 1,2,3,4 prověří TDI do 5.5.2021.

76. Bylo projednáno dne 19.5. 2021 se uskuteční kontrola provedených kan. přípojek skutečného provedení.

78. Veškerý betonový odpad (obrubníky, bet. roury a pod.) ukládat na určené depo starostou obce k dalšími zpracování.

79. Zlč.3, Zlč.4 upravit návrh dle dohody z KD.

80. Před zahájením prací u čp 121, 122 a pč.697/1 včas informovat obec skrze řešení uzavírky a tyto přípojky provést přednostně. Ohlásit min 14 dní před zahájením prací.

81. ZLč.5 po úpravě položek souhlasíme s cenou 12 756kč, zpětná pokládka dlažby a s tím související položky v rozpočtu budou odečteny, obec nepožaduje vrácení do původního stavu, ale úpravu komunikace ve štěrkovém složení dle dohody na KD.

82. Na stoce H byla zjištěna kolize plánované trasy kanalizace s vodovod potrubím. Bylo posouzeno na místě a zvolen následný postup. Zhotovitel provede v tomto úseku přeložku vodovou. viz zápis v SD.

83. Byl odsouhlasen ZL.č3,4.

ZL.č3-výměna obrub KSUS.

ZL.č4-zámková dlažba stoka B1

ZL.č5-dešťová kanalizace stoka E – trvá

84. Byl projednán způsob provedení výtlaku u rybníka, způsob provedení zatím v řešení.-vyřešeno

85. Zhotovitel nechal provést kamerové zkoušky hotových stok. Čeká se na zpracování předpoklad vyhotovení 31.5 - 4.6.2021.-hotovo

86. zhotovitel oznámil posun zahájení prací výtlaku na stoce B1,B2 od 14.6.2021.-provádí se

87. Zhotovitel oznámil možný termín zahájení prací na KSUS komunikace předpoklad 1.8.2021.

88. Investor a TDI souhlasí se změnou trasy (u hospody) veškeré přípojky budou do zaměření zpracovány v závěrečném ZL. Návrh nové trasy přiložen přílohou k zápisu z KD.

89. Investor určí zhotoviteli na stoce H u kterých čp. se provede kan. přípojka.

90. Bylo projednáno, že zhotovitel provede kan. přípojku ke 196/1.-provedeno (chybí dovtat)

91. Bylo zjištěno, že některé dopravní značení týkající se stavby jsou otočeny nebo hozeny do příkopu ,žádáme zhotovitele aby zkontroloval správnost rozmístění doprav. značení.

Úkoly z KD č. 31

1. před zahájením prací (min .4dny před) v ulicích obce-vhodně upozornit občany ,oznámit TDI a investorovi

Zodpovídá: zhotovitel

Termín: stálý

2. Dbát na údržbu frekventovaných cest (hl. těch zatěžovaných stavbou).

Kompletně projít ulice a dosypat propadlé místa.

Zodpovídá: zhotovitel

Termín: průběžně

3. Zhotovitel předloží aktualizovaný stav provedených kan. přípojek.

Zodpovídá: zhotovitel

Termín: 30.6.2021

4. Kontrola doprav značení.(umístění a správnost příkazu).

Zodpovídá: zhotovitel

Termín: 30.6.2021

5. Zhotovitel předloží TDI prac. postup za 14 dní a plánované práce na 14 dní dopředu a předloží ho vždy den před KD.(stačí poslat v elektronické podobě)

Zodpovídá: zhotovitel

Termín: 6.7.2021

**Příští KD č.32 bude 7.7.2021 v 11 hod. na OÚ Sýkořice,
Tento zápis slouží též jako pozvánka na příští KD**

Zapsal: Martin Tesař 24.6.2021