



Kontrolní den č. 18

Stavba	Sýkořice –splašková kanalizace REG.č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007304			
	11.11.2020			
Předmět jednání	,HMG.postup prací,PD,fakturace,změny,provedené zkoušky			
Podklady	Smlouva o dílo,PD,TP,KZP,rozpočet			
	J.Šulc,P.Zelenka	Starosta ,místnost.	obec@sykorice.cz	724188211
	Ing.D.Krátká	SFŽP	Dana.kratka@sfzp.cz	725716520
	Ing.Josef Kunc	Jednatel zhotovitel	kunc@evtstavby.cz	7771225490
	P.Morávková	EVT	evt@evt.cz	
	J.Vavřík	EVT-VŘ	vyroba@evt.cz	777125492
	P.Langer	EVT-proj.man.	Prirava4@evt.cz	737800812
	K.Němec	EVT.stav.	Stavbyvedouci2@evt.cz	777125492
	I.Kotas	EVT	Lukas.kotas@evtstavby.cz	
	M.Fiala	Projekt.	projekty@fialaprojekty.cz	607887718
	J.Jaroš	Administrátor	jaros@confin-partner.cz	733697202
	J. Doksanský	Aterescz-TDS	aterescz@seznam.cz	724 372 182
	Ing.J.Vaňásek	Aterescz-TDS	aterescz@seznam.cz	605710393
	Z.Moucha	AteresCZ-koobozp	aterescz@seznam.cz	723339005
	p.Elmerich	Koobozp	Pobozp.cz2@seznam.cz	
	Ing.F.Hořejší	Geosan	Filip.horejsi@ggcz.eu	
	Ing.Š.Mytyzek	Geosan	Simon.mytyzek@ggcz.eu	606095352
	M.Mušil	Geosan	Mmusil@ggcz.eu	702234478
	J.Kedršt	Geosan	j.kedrst@ggcz.eu	702286000
	Ing.J.Nepraš	Dopravní znač.+DIO	info@dopravni-znaceni.cz	602514933
	Bc.P.Ješátke	VKM	Pavel.iesatko@vkm.cz	702093852
	Ing.K.Bauerová	VKM	Kveta.bauerova@vkm.cz	606602428
	Ing.Havránek	VIS-projekt voda	havranek@vis-praha.cz	
	J.Dražanová	Ksus SK	Jana.drazanova@ksus.cz	602489635
	K.Motal	Ksus SK	Karel.motal@ksus.cz	
	A.Beran	VKM	Ales.beran@vkm.cz	724596148
	M.Holubovský	Svas	Marek.holubovsky@svas.cz	724596148

Překonané body zápisu a úkoly budou průběžně odstraňovány,zůstávají nadále v historii daných zápisů.

Postup prací: práce probíhají na stokách C+V2,G+V5+ČS4,5,A6
Od pondělí CS2

HMG:plní,příloha HMG 4.Q

Fakturace: Na faktuře a ZP psát název stavby a reg.č.viz.záhlaví tabulky

04/2020.....	0
05/2020.....	2.013 556,95 bez DPH
06/2020.....	2.552 855,07
07/2020.....	3 040 164,54
	1 282 319,00
08/2020.....	4 335 202,23
09/2020.....	995 026,35
	5 134 256,85
10/2020.....	2 519 541,52
11/2020.....	

19.fakturace uznatelných a neuznatelných nákladů bude podávána odděleně ,položkově řešit s administrátorem stavby p.Jaroš,**rozdělil zhotovitel ,TDI souhlasí**

22.Investor zašle žádost o homogenizaci(opravu druhého jízdního pruhu na KSUS) ,kterou by v případě schválení provedla KSUS v roce 2021.

V takto dohodnutém provedení a bez závad provedené opravě komunikace SUS,nebude SUS bránit v převzetí komunikace a koloudací stavby.Doba pro provedení je do 30.9.2020 pokud nevyvstanou nepředvídatelné a nesplnitelné překážky .TDI souhlasí s dohodnutým provedením provizorní opravy pro rok 2020

29.projednána změna ČS3 v prostoru osazení –probíhá změna stavby před dokončením AD

31.od 8.7.2020 probíhá koordinace obou staveb na kd kanalizace

33.domluveno založení deníku více a méně prací k odsouhlasování jednotlivých změn a úprav,**TDI žádá o dopočty + a – položek viz.úkolý**

36.důležitá čísla při havárii vodovodu jsou dispečink poruchy 840121121 a 602128127 nebo dle stavby ve ZbečněM.Holubovský-724596148

T.Kareta -721984361

37.

TDI a AD po nacenění změny techn.provedení výkopu,rozhodl o způsobu provádění v tomto těžce přístupném terénu a to ručním postupem a částečně strojně-pokud zhotovitel předpokládá vyšší náklady než bylo vysoutěženo ,profil výkopu s pokládkou vodovodu bude 100šřířx150cm hloubka xmax 200m délka s ručním přesunem zásypu a obsypu(fakturačně- provedení bude vyhodnoceno na skutečnost),TDI seznámil s nabídkou p.M. a žádá o dopracování ceny vč.nákladů zhotovitele-**předán návrh ZL**

40.zhotovitel navrhl změnu HMG v přednostní provedení čerp.stanic,TDI souhlasí po provedení penetračních zkoušek se doporučí TP +pažení stav.výkopu-zhotovitel prohlašuje,že cena za pažení je dostatečná a TDI souhlasí s navrženým pažením-**TDI žádá vyzvat ke kontrole**

zákl.spáry,dle zákl.spáry rozhodne o podkladních vrstvách štěrkodrt' - bet.deska,přibetonávka a nátěr

42.opěrná zeď ze „Sýkořického kamene“ bude demontována dle potřebného rozsahu při pracech na propojení obou stok v úseku A a A1-1 a postavena zpět(vícepráce),doporučení:místní obyvatelé umí z tohoto kamene tvořit

47.předány kamerové zkoušky s několika zavadami, dohodnut postup oprav dle zápisu TDI + zhotovitel,po opravě budou předloženy nové kamery-trvá vč.oprav před zahájením oprav SUS

48.probíhá kontrola návrhu ZL.1 a komunikace AD,TDI a zhotovitel o položkách v smluvním rozpočtu

49.komunikace s AD:

Svoláno místní šetření26.10.v 10hod. za účasti AD 1.kolize s dešť.kanalizací E-V4

2.určení způsobu provádění D1 a D1-1

D1-změřit hl.rev.šachty na poz.10/39,zkrátit stoku D1 s prodloužením přípojky a zvětšení dimenze na DN200

D1-1-lze kopat strojně s malým rypadlem s odhozem stranou,vymělit na hl.cca1m,použít revizní plast.šachty D 600mm

E+V4-nasondovat vodovod (hloubky uložení),výkopkanalizace bude dle hloubky vodovodu tak,aby podešel přípojkami vodovod,použít plast.revizní šachty D600-6ks,při výskytu spodní vody použít podsyp kamenivem 8-16,při suchu 0-4,zpracovat jílové ucpávky po cca 20m,dešť.kanalizaci zachovat,při destrukci část nahradit plast.potrubím stejné dimenze

50.uskladněna dodávka technol.prvků v objektu investora,bude provedena inventura dle soupisu.

51.předán návrh ZL.č.2 –ruční postup zahrádky ke kontrole **vč.zpracování připomínek TDI**

52.předán deník víceprací ke kontrole a **doplnění méněprací dodá TDI**

Úkoly z KD č. 11

4.před zahájením prací (min .4dny před) v ulicích obce-vhodně upozornit občany ,oznámit TDI a investorovi

Zodpovídá:zhotovitel

Termín:stálý

Úkoly z KD č. 13.

1.doplnit deník více a méně prací cenou

Zodpovídá:zhotovitel

Termín:16.9.2020 **trvá!**

Úkoly z KD č. 17.

1.kontrola ZL.č.2 a kontrola deníku víceprací a méněprací viz.bod.51.a 52

Zodpovídá:TDI

Termín.11.11. a 30.11.

Schůzka zhotovitel-TDI závěrečná kontrola změnových listů.

Příští KD – 25.11..2020 v 11 hod. na OÚ Sýkořice,žádám zhotovitele o vyslání max. dvou účastníků na kd z důvodu narůstající pandemie, ostatní do 23.11.prosím podat emailovou poštou dotazy či připomínky ,které budou projednány a zapsány v zápise z kd.

Tento zápis slouží též jako pozvánka na příští KD

Zapsal: Josef Doksanský 13.11.2020