



## Kontrolní den č. 15

<b>Stavba</b>	<b>Sýkořice –splašková kanalizace REG.č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007304</b>			
	<b>30.9.2020</b>			
<b>Předmět jednání</b>	,HMG.postup prací,PD,fakturace,změny,provedené zkoušky			
<b>Podklady</b>	Smlouva o dílo,PD,TP,KZP,rozpočet			
	J.Šulc,P.Zelenka	Starosta ,místnost.	<a href="mailto:obec@sykorice.cz">obec@sykorice.cz</a>	724188211
	Ing.D.Krátká	SFŽP	<a href="mailto:Dana.kratka@sfzp.cz">Dana.kratka@sfzp.cz</a>	725716520
	Ing.Josef Kunc	Jednatel zhotovitel	<a href="mailto:kunc@evtstavby.cz">kunc@evtstavby.cz</a>	7771225490
	P.Morávková	EVT	<a href="mailto:evt@evt.cz">evt@evt.cz</a>	
	J.Vavřík	EVT-VŘ	<a href="mailto:vyroba@evt.cz">vyroba@evt.cz</a>	777125492
	P.Langer	EVT-proj.man.	<a href="mailto:Prirava4@evt.cz">Prirava4@evt.cz</a>	737800812
	K.Němec	EVT.stav.	<a href="mailto:Stavbyvedouci2@evt.cz">Stavbyvedouci2@evt.cz</a>	777125492
	I.Kotas	EVT	<a href="mailto:Lukas.kotas@evtstavby.cz">Lukas.kotas@evtstavby.cz</a>	
	M.Fiala	Projekt.	<a href="mailto:projekty@fialaprojekty.cz">projekty@fialaprojekty.cz</a>	607887718
	J.Jaroš	Administrátor	<a href="mailto:jaros@confin-partner.cz">jaros@confin-partner.cz</a>	733697202
	J. Doksanský	Aterescz-TDS	<a href="mailto:aterescz@seznam.cz">aterescz@seznam.cz</a>	724 372 182
	Ing.J.Vaňásek	Aterescz-TDS	<a href="mailto:aterescz@seznam.cz">aterescz@seznam.cz</a>	605710393
	Z.Moucha	AteresCZ-koobozp	<a href="mailto:aterescz@seznam.cz">aterescz@seznam.cz</a>	723339005
	p.Elmerich	Koobozp	<a href="mailto:Pobozp.cz2@seznam.cz">Pobozp.cz2@seznam.cz</a>	
	Ing.F.Hořejší	Geosan	<a href="mailto:Filip.horejsi@ggcz.eu">Filip.horejsi@ggcz.eu</a>	
	Ing.Š.Mytyzek	Geosan	<a href="mailto:Simon.mytyzek@ggcz.eu">Simon.mytyzek@ggcz.eu</a>	606095352
	M.Musil	Geosan	<a href="mailto:Mmusil@ggcz.eu">Mmusil@ggcz.eu</a>	702234478
	J.Kedršt	Geosan	<a href="mailto:j.kedrst@ggcz.eu">j.kedrst@ggcz.eu</a>	702286000
	Ing.J.Nepraš	Dopravní znač.+DIO	<a href="mailto:info@dopravni-znaceni.cz">info@dopravni-znaceni.cz</a>	602514933
	Bc.P.Ješátke	VKM	<a href="mailto:Pavel.iesatko@vkm.cz">Pavel.iesatko@vkm.cz</a>	702093852
	Ing.K.Bauerová	VKM	<a href="mailto:Kveta.bauerova@vkm.cz">Kveta.bauerova@vkm.cz</a>	606602428
	Ing.Havránek	VIS-projekt voda	<a href="mailto:havranek@vis-praha.cz">havranek@vis-praha.cz</a>	
	J.Dražanová	Ksus SK	<a href="mailto:Jana.drazanova@ksus.cz">Jana.drazanova@ksus.cz</a>	602489635
	K.Motal	Ksus SK	<a href="mailto:Karel.motal@ksus.cz">Karel.motal@ksus.cz</a>	
	A.Beran	VKM	<a href="mailto:Ales.beran@vkm.cz">Ales.beran@vkm.cz</a>	724596148
	M.Holubovský	Svas	<a href="mailto:Marek.holubovsky@svas.cz">Marek.holubovsky@svas.cz</a>	724596148

**Překonané body zápisu a úkoly budou průběžně odstraňovány,zůstávají nadále v historii daných zápisů.**

**Postup prací:** práce probíhají na stokách A,A7,C1,C

**HMG:plní,viz.úkol**

**-zhotovitel nasadil další kapacity od 10/2020 na stoku C**

Zhotovitel splnil konec uzavírky do 30.9.,od 1.10.2020 obnoven provoz na SUS silnici s omezením ve dvou částech,označeno dopr.značkami

**Fakturace: Na faktuře a ZP psát název stavby a reg.č.viz.záhlaví tabulky**

04/2020.....0

05/2020.....2.013 556,95 bez DPH

06/2020.....2.552 855,07

07/2020.....3 040 164,54

1 282 319,00

08/2020.....4 335 202,23

09/2020.....995 026,35

5 134 256,85 investor a TDI souhlasí s nákupem čerpadel(bez

dopadu na záruku),budou uloženy v prostorách obce

19.fakturace uznatelných a neuznatelných nákladů bude podávána odděleně ,položkově řešit s administrátorem stavby p.Jaroš,**rozdělil zhotovitel ,TDI souhlasí**

22.Investor zašle žádost o homogenizaci(opravu druhého jízdního pruhu na KSUS) ,kterou by v případě schválení provedla KSUS v roce 2021.

V takto dohodnutém provedení a bez závad provedené opravě komunikace SUS,nebude SUS bránit v převzetí komunikace a koloudací stavby.Doba pro provedení je do 30.9.2020 pokud nevyvstanou nepředvídatelné a nesplnitelné překážky .**TDI souhlasí s dohodnutým provedením**

**provizorní opravy pro rok 2020**

29.projednána změna ČS3 v prostoru osazení –probíhá změna stavby před dokončením AD

31.od 8.7.2020 probíhá koordinace obou staveb na kd kanalizace

33.domluveno založení deníku více a méně prací k odsouhlasování jednotlivých změn a úprav,**TDI žádá o dopočty + a – položek viz.úkol**

36.důležitá čísla při havárii vodovodu jsou dispečink poruchy 840121121 a 602128127 nebo dle stavby ve ZbečněM.Holubovský-724596148

T.Kareta -721984361

37.

**TDI a AD** po nacenění změny techn.provedení výkopu,rozhodl o způsobu provádění v tomto těžce přístupném terénu a to ručním postupem a částečně strojně-pokud zhotovitel předpokládá vyšší náklady než bylo vysoutěženo ,profil výkopu s pokládkou vodovodu bude 100šířx150cm hloubka xmax 200m délka s ručním přesunem zásypu a obsypu( **fakturačně- provedení bude vyhodnoceno na skutečnost**),**TDI seznámil s nabídkou p.M. a žádá o dopracování ceny vč.nákladů zhotovitele-viz.úkol**

40.zhotovitel navrhl změnu HMG v přednostní provedení čerp.stanic,TDI souhlasí po provedení penetračních zkoušek se doporučí TP +pažení stav.výkopu-**zhotovitel prohlašuje,že cena za pažení je dostatečná a TDI souhlasí s navrženým pažením**

42.opěrná zeď ze „Sýkořického kamene“ bude demontována dle potřebného rozsahu při pracech na propojení obou stok v úseku A a A1-1 a postavena zpět(vícepráce),doporučení:místní obyvatelé umí z tohoto kamene tvořit

44.zhotovitel provedl dle dohody 3xpenetrační zkoušky za účelem zjištění geoprofilu u ČS stanic,zároveň provede chem.rozbor zeminy-zhotovitel předal protokoly lab.zkoušek vzorků s pozitivním výsledkem

47.předány kamerové zkoušky s několika zavadami, dohodnut postup oprav dle zápisu TDI + zhotovitel,po opravě budou předloženy nové kamery-trvá vč.oprav před zahájením oprav SUS

48.probíhá kontrola návrhu ZL.1 a komunikace AD,TDI a zhotovitel o položkách v smluvním rozpočtu

49.komunikace s AD: Re: SÝKOŘICE – KANALIZACE - PS 02 Čerpací stanice  
ČS1, ČS2, ČS3, ČS4, ČS5, ČS6 – Elektročást, motorové rozvody, M+R  
Dobrý den,

upřesnění komunikace mezi čerpacími stanicemi a komunikace s obsluhou:

vzhledem k možnosti zahlcení čerpací stanice ČS5, která čerpá přímo na čistírnu, je nutné zajistit, aby čerpala vždy jen jedna čerpací stanice v Sýkořicích a jedna ve Zbečně. Jednotlivé stanice by mohly být osazeny automaty od Fiedlera - typ H3 (byla provedena konzultace s dodavatelem). Primárně bude čerpání po jednotlivých stanicích zajištěno pomocí časových intervalů nastavených v automatech jednotlivých stanic. Časová okna je možno orientačně sestavit dle předpokládaných nátoků splaškových vod v závislosti na objemech jednotlivých ČS. Upřesnění harmonogramu čerpání bude provedeno během zkušebního provozu. Záložní zajištění postupného čerpání bude provedeno pomocí komunikace mezi čerpacími stanicemi. Komunikace by probíhala v síti GSM/GPRS. V okamžiku, kdy ČS5 přestane zvládat přítok odpadních vod, by PLC systém vyslal všem stanicím blokovací SMS. Zároveň by vyslal informační SMS i na telefony odpovědných osob. Po odčerpání patřičného objemu splašků v ČS5 by bylo blokování další SMS zrušeno.

Vzhledem k tomu, že v současnosti není zřízen dispečink provozovatele, budou zprávy z jednotlivých ČS posílány na obsluhu ČOV a dalších osob. Náplň zpráv bude upřesněna provozovatelem.

Betonové bloky utvořit dva. Udělal bych vždy u nové plastové šachty DN 600. To jest obetonoval bych šachtu s přesahem 30 cm do rostlého terénu. MF

#### **Úkoly z KD č. 11**

1.nacenit ruční postup na stoce A(„zahrádka“) vč.vodovodu dle bodu 37

Zodpovídá:Zhotovitel

Termín:2.9.2020**trvá ,posun do 13.10..**

4.před zahájením prací (min .4dny před) v ulicích obce-vhodně upozornit občany ,oznámit TDI a investorovi

Zodpovídá:zhotovitel

Termín:stálý

#### **Úkoly z KD č. 13.**

1.doplnit deník více a méně prací cenou

Zodpovídá:zhotovitel

Termín:16.9.2020 **trvá**

2.aktualizovat HMG po stokách

Zodpovídá:zhotovitel

Termín:1.10.2020

**Příští KD – 14.10.2020 v 11hod. na OÚ Sýkořice**  
**Tento zápis slouží též jako pozvánka na příští KD**

Zapsal: Josef Doksanský 2.10..2020