

	ZÁPIS Z KONTROLNÍ PROHLÍDKY STAVBY	Evid. č.: 46 – 2020 – 31
	Akce: Sýkořice - Kanalizace	Datum: 15.7. 2021 Strana: 1 / 6

ZÁPIS Z KONTROLNÍ PROHLÍDKY STAVBY

Kontrolní prohlídku stavby provedl a zápis vypracoval:	Funkce:	Datum:	Podpis:
Zdeněk Moucha	Koordinátor BOZP	15. 7. 2021	

ROZDĚLOVNÍK:

Převzal:	Datum:	Podpis: / Způsob doručení:
Společnost Sýkořice ved. Sdružení EVT stavby s.r.o. - stavbyvedoucí	15. 7. 2021	/převzal elektronicky
ATERES CZ, s.r.o. – p. Doksanský TDI	15. 7. 2021	/převzal elektronicky
Jiří Šulc – Obec Sýkořice	15. 7. 2021	/převzal elektronicky
		/převzal elektronicky
		/převzal elektronicky
		/převzal elektronicky
		/převzal elektronicky

Zápis bude rozesílán elektronickou poštou a originál následující kontrolní prohlídku podepsán.
Zápis z kontrolní prohlídky stavby a koordinační porady se považuje za odsouhlasený a stává se nedílnou součástí plánu BOZP pro stavbu, pokud vůči němu do 24 hodin od jeho vydání a rozeslání nevznesou zúčastněné strany a jejich zástupci žádné písemné námítky.

Projekt: : Sýkořice - kanalizace

Datum konání: 15.7.2021
Datum zápisu: 15.7.2021

Přílohy:

Provedl a dále přítomni:

koordinátor BOZP: Moucha Zdeněk – OZO – KOO – BOZP – Rakofire s.r.o.
Martin Elmerich – OZO – KOO – BOZP – Rakofire s.r.o.

za investora : Jiří Šulc – starosta Obce Sýkořice

TDI : p. Doksanský, ATERES CZ, s.r.o.

za zhotovitele: Společnost Sýkořice Vedoucí sdružení EVT stavby s.r.o. - stavbyvedoucí

Omluvení:

Termín příští KP: 29.7.2021 – 10⁰⁰

I. ZÁPIS Z KOORDINAČNÍ PORADY

Označení textu v zápisu:

Nové body a úkoly

Staré body

Číslo.:	Projednané body:	Zodpovídá:	Termín:
1.	Zápisy z kontrolních dnů a koordinačních porad budou vedeny v elektronické podobě a rozeslány zúčastněným zhotovitelům a dalším osobám.	RAKOFIRE s.r.o.	Vždy do tří pracovních dnů po provedené kontrole
2.	Na stavbě byl ustanoven koordinátor BOZP na staveništi p. Zdeněk Moucha ev.č. TUV/014/KOO/2019 a pan Martin Elmerich ev.č. TUV/27/KOO/2017. Četnost kontrolních dnů, jejichž součástí jsou porady za účelem koordinace opatření při zajišťování BOZP zhotoviteli, je stanovena jedenkrát za 14 dní. Zápisy z kontrolních dnů a koordinačních porad budou vedeny v elektronické podobě a rozeslány zúčastněným zhotovitelům a dalším osobám.		Bez závad
3.	Dne 20.2. 2020, bylo investorem v souladu s § 15 odst. 1 písm. b, zákona č. 309/2006 Sb., zasláno Oznámení o zahájení prací , příslušnému OIP. Aktualizace oznámení, bude prováděna na základě zjištění nových relevantních informací.	RAKOFIRE s.r.o.	Viz. text Bez závad
4.	Dne 02.03. 2020, byl předán originál Plánu BOZP zástupci generálního zhotovitele Společnost Sýkořice ved. sdružení EVT Stavby s.r.o., Generální zhotovitel zajistí distribuci a seznámení s aktuální verzí plánu BOZP všech ostatních dodavatelů stavebních prací. A dále byl Plán BOZP předán Investorovi akce – Obec Sýkořice. Plán BOZP bude koordinátorem BOZP průběžně doplňován v návaznosti na aktuální průběh realizace díla a nové skutečnosti (např. informace o rizicích atd.) a to formou zápisů z kontrolních dnů	Společnost Sýkořice ved. sdružení EVT Stavby s.r.o. stavbyvedoucí	Průběžně Bez závad
5.	Koordinátorovi BOZP, byli předáni generálním zhotovitelem technologické postupy prováděných prací pro: Výkopové práce a	Společnost Sýkořice	Viz. text Bez závad

	provádění montáže kanalizace. Bylo zasláno elektronicky, v tištěné podobě trvale uloženo na stavbě.	ved.sdružení EVT Stavby s.r.o. stavbyvedoucí	
6.	Zhotovitel předloží koordinátorovi BOZP „Prohlášení zhotovitele k provádění prací“. Bude zasláno elektronicky v tištěné podobě trvale uloženo na stavbě.	Společnost Sýkořice ved.sdružení EVT Stavby s.r.o. stavbyvedoucí	Viz. text Bez závad
7.	Zhotovitel doloží dokumentaci hodnocení rizik prováděných prací generálním zhotovitelem. Bude zasláno elektronicky v tištěné podobě trvale uloženo na stavbě.	Společnost Sýkořice ved.sdružení EVT Stavby s.r.o. stavbyvedoucí	Viz. text Bez závad
8.	Zhotovitel předloží koordinátorovi BOZP „Traumatologický plán“. Bude zasláno elektronicky v tištěné podobě trvale uloženo na stavbě.	Společnost Sýkořice ved.sdružení EVT Stavby s.r.o. stavbyvedoucí	Viz. text Bez závad
9.	Postupy prací na staveništi a aktualizace plánu BOZP		
9.1.	Na staveništi v den kontroly působí zhotovitelé: - Společnost Sýkořice ved. sdružení EVT Stavby s.r.o., - práce prováděny na úseku A1.1 a B.1	viz. text	-----
9.2.	Prováděné práce: • Hloubení rýhy • Pokládka potrubí • Montáž betonových šachet • Zásyp rýh • A další související práce	viz. text Stavební deník	-----
10.	Kontrola oplocení staveniště, vjezdů a vstupů		
10.1	Kontrola vstupů a vjezdů na staveništi, kontrola zajištění volných manipulačních prostorů kolem stavby.	Společnost Sýkořice ved.sdružení EVT Stavby s.r.o. stavbyvedoucí	Dohodnuty podmínky zajištění staveniště se stavbyvedoucím.
11.	Koordinace spolupráce zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění BOZP; informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, vznikajících během postupu prací. pozn.: níže uvedená rizika a opatření nejsou úplným a konečným výčtem identifikovaných rizik a opatření k jejich minimalizaci. Úplný výčet rizik a opatření k jejich minimalizaci, předaných jednotlivými zhotoviteli je veden v plánu BOZP - REGISTR RIZIK a všichni zúčastnění mají povinnost dodržovat opatření k minimalizaci rizik vyplývající z REGISTRU RIZIK.		

11.1	Generální zhotovitel zajistí distribuci a seznámení s aktuální verzí plánu BOZP všech ostatních dodavatelů stavebních prací. Plán BOZP bude koordinátorem BOZP průběžně doplňován v návaznosti na aktuální průběh realizace díla a nové skutečnosti (např. informace o rizicích atd.)	Společnost Sýkořice ved.sdružení EVT Stavby s.r.o. stavbyvedoucí	PRŮBĚŽNĚ
11.2	Generální zhotovitel provede vyvěšení „OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PRACÍ, STAVEBNÍ POVOLENÍ, ŘÁD BOZP na staveništi a Požární poplachovou směrnici na trvale viditelném a přístupném místě.	Společnost Sýkořice ved.sdružení EVT Stavby s.r.o. stavbyvedoucí	Viz. Text
11.3	Po skončení pracovní doby zajistit prostor staveniště, zařízení a pracovních strojů tak, aby nedošlo ke zranění osob a bylo zamezeno neoprávněné manipulaci se strojním a jiným tech. Zařízením. V souladu s NV č. 591/2006 Sb., Příloha 1 odst. 2.	Společnost Sýkořice ved.sdružení EVT Stavby s.r.o. stavbyvedoucí	PRŮBĚŽNĚ Nutno stále dodržovat
11.4	Kontrola práce nad volnou hloubkou dle NV 362/2005 Sb. – z důvodu nesoudržnosti horniny je nutné provádět pažení stěn každého výkopu – hrozí uvolnění zeminy v původních výkopech , dále používání při těchto pracích OOPP zvláště ochranu hlavy	Společnost Sýkořice ved.sdružení EVT Stavby s.r.o. stavbyvedoucí	PRŮBĚŽNĚ Nutno stále dodržovat
11.5	Kontrola dodržování dopravních omezení v prostoru prováděných prací s ohledem na BOZP – dle na zjištěného stavu byl proveden zápis do stavebního deníku s návrhem dalších opatření – zápis viz níže.	Společnost Sýkořice ved.sdružení EVT Stavby s.r.o. stavbyvedoucí	V době plné uzavírky není povinnost opatření provádět
11.7	Koordinátor požaduje provést opatření ve směru od křižovatky v obci na Zbečno. pro zpomalení vozidel stejným způsobem jako ve směru od křižovatky v obci směrem na Bratronice Viz předešlé zápisy níže	Společnost Sýkořice ved.sdružení EVT Stavby s.r.o. stavbyvedoucí	V době plné uzavírky není povinnost opatření provádět
11.8	V průběhu prací a po skončení pracovní doby zajistit prostor staveniště, aby nedošlo ke zranění osob a i obyvatel a návštěv obce V souladu s NV č. 591/2006 Sb., Příloha 1 odst. 2. Jedná se hlavně o zajištění výkopu mobilním oplocením	Společnost Sýkořice ved.sdružení EVT Stavby s.r.o. stavbyvedoucí	PRŮBĚŽNĚ Nutno stále dodržovat
11.9	Kontrola práce nad volnou hloubkou dle NV 362/2005 Sb – v místech výkopu ve skalním masivu nelze použít bednicí segmenty. V těchto místech KOO BOZP požaduje provádět výkop dle níže uvedeného detailu. Podmínkou je, že skalní masiv je soudržný a celistvý. Vrstvy nad skalním masívem je nutné sundat tak, aby skalní masiv byl směrem k ose výkopu předsazen minimálně o 300mm	Společnost Sýkořice ved.sdružení EVT Stavby s.r.o. stavbyvedoucí	PRŮBĚŽNĚ Stále trvá, nutno dodržovat

11.10

Koordinátor požaduje doložení dokladů o platném školení BOZP, PO, Prací nad volnou hloubkou a případně strojnické průkazy pro nové pracovníky na stavbě

Společnost
Sýkořice
ved.sdružení
EVT Stavby
s.r.o.
stavbyvedoucí

**PRŮBĚŽNĚ
Odstraněno,
školení 2.2.2021,
záznam trvale
uložen na stavbě**

II. ZJIŠTĚNÉ NESHODY S PLÁNEM BOZP A LEGISLATIVOU V OBLASTI BOZP

Zápis: * Provedena prohlídka stavby, za účelem kontroly dodržování Plánu BOZP a uplatňování požadavků na zajištění BOZP a stanovených opatření.
* Přítomní zástupci zhotovitelů byli koordinátorem BOZP na případné neshody s Plánem BOZP a požadavky na BOZP upozorněni a byla jim navržena opatření k jejich odstranění.
* Zjištěné neshody, které nejsou v průběhu kontrolní prohlídky stavby odstraněny jsou zapsány v této části zápisu.
* S ohledem, na rozsah kontrolní prohlídky stavby, je třeba poukázat, že mohou existovat další neshody, které však nejsou zjištěny!

15.7.2021

**V době kontroly
nezjištěno zjevných
závad.**