



Kontrolní den č. 0

Stavba	Kanalizace Sýkořice			
Datum	26.3.2019			
Předmět jednání	Schůzka před zahájením prací			
Podklady				
	J.Šulc	Starosta	obec@sykorice.cz	724188211
	Ing.Josef Kunc	Jednatel zhotovitel	kunc@evtstavby.cz	7771225490
	J.Vavřík	EVT-VŘ	vyroba@evtstavby.cz	777125492
	P.Langer	EVT-proj.man.	Priprava4@evt.cz	737800812
	M.Fiala	Projekt.	projekty@fialaprojekty.cz	607887718
	J.Jaroš	Administrátor	jaros@confin-partner.cz	733697202
	J. Doksanský	Aterescz-TDS	aterescz@seznam.cz	724 372 182
	Ing.J.Vaňásek	Aterescz-TDS	aterescz@seznam.cz	605710393
	Z.Moucha	AteresCZ-koobozp	aterescz@seznam.cz	723339005
	Ing-M.Dončuk	Geosan-příprava	Michal.doncuk@ggcz.eu	606095350

- 1.starosta převzal PD ve 4x provedení a předal 1x TDI
- 2.TDI+KOOBOZP připraví pro obec nahlášení pro OIP(BOZP min.8 dní před zahájením) a nahlášení prací archeol.ústavu vč.výzvy na smluvní vztah s obcí
- 3.starosta informoval o připravenosti obce s financováním stavby(obec má zajištěno financování)
- 4.projednáno zahájení vlastních prací,odhad 06/2019(důležité aspekty jsou:
 - Prokazatelné schválení dotace
 - zahájení kanalizace Zbečno
- 5.starosta nabídl společnou prohlídku stavby za účelem možných mezideponií výkopového a zásypového mat.,možný je pro deponii výkopku pozemek za obcí při silnici SÚS směr Praha,zařízení staveniště cca 4 buňky v nedostavěném objektu proti OÚ a další možnosti v areálu,nebo na pozemcích spol.KODE(nutno projednat s vedením)
- 6.administrátor informoval o probíhající kontrole dokladové části a doplnění v tomto týdnu

Úkoly z KD č. 0:

1. zpracovat předpoklad postupu prací na 2019 a předat investorovi a TDI k projednání
Zodpovídá:zhotovitel Termín:20.4.2019
- 2 .výtisk 4 paré PD pro provedení stavby
Zodpovídá:projektant Termín:26.3.2019-splněno
- 3.pro zpracování plánu BOZP a hlášení OIP pro provádění jméno a spojení odpovědného stavbyvedoucího
Zodpovídá:zhotovitel Termín:30.4.2019
4. zajištění znění a provedení velkoformátové propagační desky
Zodpovídá:admin. Termín:20.5.2019
- 5.aktualizace vyjádření dotčených institucí
Zodpovídá:TDI,AD,investor Termín:20.5.2019

Příští KD č. 1 se bude konat na obecním úřadě Sýkořice ,TDI po dohodě s investorem zajistí pozvání cca za 1měsíc.

Tento zápis slouží též jako pozvánka na příští KD

Zapsal: Josef Doksanský 27.3.2019