ZÁPIS Z KONTROLNÍ PROHLÍDKY STAVBY

Kontrolní prohlídku stavby provedl a zápis vypracoval:	Funkce:	Datum:	Podpis:
Zdeněk Moucha	**Koordinátor BOZP**	**17. 5. 2021**	

ROZDĚLOVNÍK:

Převzal:	Datum:	Podpis: / Způsob doručení:
Společnost Sýkořice ved. Sdružení EVT stavby s.r.o. - stavbyvedoucí	**17. 5. 2021**	/převzal elektronicky
ATERES CZ, s.r.o. – p. Doksanský TDI	**17. 5. 2021**	/převzal elektronicky
Jiří Šulc – Obec Sýkořice	**17. 5. 2021**	/převzal elektronicky
		/převzal elektronicky
		/převzal elektronicky
		/převzal elektronicky
		/převzal elektronicky

Zápis bude rozesílán elektronickou poštou a originál následující kontrolní prohlídku podepsán.
Zápis z kontrolní prohlídky stavby a koordinační porady se považuje za odsouhlasený a stává se nedílnou součástí plánu BOZP pro stavbu, pokud vůči němu do 24 hodin od jeho vydání a rozeslání nevznesou zúčastněné strany a jejich zástupci žádné písemné námitky.

Projekt: **: Sýkořice - kanalizace**

Datum konání: 17.5.2021
Datum zápisu: 17.5.2021

Přílohy:

Provedl a dále přítomni:

koordinátor BOZP: Moucha Zdeněk – OZO – KOO - BOZP – Rakofire s.r.o.
Martin Elmerich – OZO – KOO – BOZP – Rakofire s.r.o.

za investora : Jiří Šulc – starosta Obce Sýkořice

TDI : p. Doksanský, ATERES CZ, s.r.o.

za zhotovitele: Společnost Sýkořice Vedoucí sdružení EVT stavby s.r.o. - stavbyvedoucí

Omluveni:

Termín příští KP: **2.6.2021 – 10°°**

I. ZÁPIS Z KOORDINAČNÍ PORADY

Označení textu v zápise:

Nové body a úkoly

Staré body

Číslo.:	Projednané body:	Zodpovídá:	Termín:
1.	Zápisy z kontrolních dnů a koordinačních porad budou vedeny v elektronické podobě a rozeslány zúčastněným zhotovitelům a dalším osobám.	RAKOFIRE s.r.o.	**Vždy do tří pracovních dnů po provedené kontrole**
2.	Na stavbě byl ustanoven koordinátor BOZP na staveništi p. Zdeněk Moucha ev.č. TUV/014/KOO/2019 a pan Martin Elmerich ev.č. TUV/27/KOO/2017. Četnost kontrolních dnů, jejichž součástí jsou porady za účelem koordinace opatření při zajišťování BOZP zhotoviteli, je stanovena jedenkrát za 14 dní. Zápisy z kontrolních dnů a koordinačních porad budou vedeny v elektronické podobě a rozeslány zúčastněným zhotovitelům a dalším osobám.		**Bez závad**
3.	Dne 20.2. 2020, bylo investorem v souladu s § 15 odst. 1 písm. b, zákona č. 309/2006 Sb., **zasláno Oznámení o zahájení prací**, příslušnému OIP. Aktualizace oznámení, bude prováděna na základě zjištění nových relevantních informací.	RAKOFIRE s.r.o.	**Viz. text Bez závad**
4.	Dne 02.03. 2020, byl předán originál Plánu BOZP zástupci generálního zhotovitele Společnost Sýkořice ved. sdružení EVT Stavby s.r.o., Generální zhotovitel zajistí distribuci a seznámení s aktuální verzí plánu BOZP všech ostatních dodavatelů stavebních prací. A dále byl Plán BOZP předán Investorovi akce – Obec Sýkořice. Plán BOZP bude koordinátorem BOZP průběžně doplňován v návaznosti na aktuální průběh realizace díla a nové skutečnosti (např. informace o rizicích atd.) a to formou zápisů z kontrolních dnů	Společnost Sýkořice ved. sdružení EVT Stavby s.r.o. stavbyvedoucí	**Průběžně Bez závad**
5.	Koordinátorovi BOZP, byli předány generálním zhotovitelem technologické postupy prováděných prací pro: Výkopové práce a	Společnost Sýkořice	**Viz. text Bez závad**

	provádění montáže kanalizace. Bylo zasláno elektronicky, v tištěné podobě trvale uloženo na stavbě.	ved.sdružení EVT Stavby s.r.o. stavbyvedoucí	
6.	Zhotovitel předloží koordinátorovi BOZP ,,Prohlášení zhotovitele k provádění prací“. Bude zasláno elektronicky v tištěné podobě trvale uloženo na stavbě.	Společnost Sýkořice ved.sdružení EVT Stavby s.r.o. stavbyvedoucí	**Viz. text Bez závad**
7.	Zhotovitel doloží dokumentaci hodnocení rizik prováděných prací generálním zhotovitelem. Bude zasláno elektronicky v tištěné podobě trvale uloženo na stavbě.	Společnost Sýkořice ved.sdružení EVT Stavby s.r.o. stavbyvedoucí	**Viz. text Bez závad**
8.	Zhotovitel předloží koordinátorovi BOZP ,,Traumatologický plán“. Bude zasláno elektronicky v tištěné podobě trvale uloženo na stavbě.	Společnost Sýkořice ved.sdružení EVT Stavby s.r.o. stavbyvedoucí	**Viz. text Bez závad**
9.	**Postupy prací na staveništi a aktualizace plánu BOZP**		
9.1.	Na staveništi v den kontroly působí zhotovitelé: - **Společnost Sýkořice ved. sdružení EVT Stavby s.r.o.,** - práce prováděny na úseku A,B,H	viz. text	------
9.2.	Prováděné práce: • **Hloubení rýhy** • **Pokládka potrubí** • **Montáž betonových šachet** • **Zásyp rýh** • **Frezování vozovky** • **A další související práce**	viz. text Stavební deník	-------
10.	**Kontrola oplocení staveniště, vjezdů a vstupů**		
10.1	Kontrola vstupů a vjezdů na staveniště, kontrola zajištění volných manipulačních prostorů kolem stavby.	Společnost Sýkořice ved.sdružení EVT Stavby s.r.o. stavbyvedoucí	**Dohodnuty podmínky zajištění staveniště se stavbyvedoucím.**
11.	**Koordinace spolupráce zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění BOZP; informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, vznikajících během postupu prací.** pozn.: níže uvedená rizika a opatření nejsou úplným a konečným výčtem identifikovaných rizik a opatření k jejich minimalizaci. Úplný výčet rizik a opatření k jejich minimalizaci, předaných jednotlivými zhotoviteli je veden v plánu BOZP - REGISTR RIZIK a		

	všichni zúčastnění mají povinnost dodržovat opatření k minimalizaci rizik vyplývající z REGISTRU RIZIK.		
11.1	Generální zhotovitel zajistí distribuci a seznámení s aktuální verzí plánu BOZP všech ostatních dodavatelů stavebních prací. Plán BOZP bude koordinátorem BOZP průběžně doplňován v návaznosti na aktuální průběh realizace díla a nové skutečnosti (např. informace o rizicích atd.)	Společnost Sýkořice ved.sdružení EVT Stavby s.r.o. stavbyvedoucí	**PRŮBĚŽNĚ**
11.2	Generální zhotovitel provede vyvěšení ,,OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PRACÍ, STAVEBNÍ POVOLENÍ, ŘÁD BOZP na staveništi a Požární poplachovou směrnici na trvale viditelném a přístupném místě.	Společnost Sýkořice ved.sdružení EVT Stavby s.r.o. stavbyvedoucí	**Viz. Text**
11.3	Po skončení pracovní doby zajistit prostor staveniště, zařízení a pracovních strojů tak, aby nedošlo ke zranění osob a bylo zamezeno neoprávněné manipulaci se strojním a jiným tech. Zařízením. V souladu s NV č. 591/2006 Sb., Příloha 1 odst. 2.	Společnost Sýkořice ved.sdružení EVT Stavby s.r.o. stavbyvedoucí	**PRŮBĚŽNĚ Nutno stále dodržovat**
11.4	Kontrola práce nad volnou hloubkou dle NV 362/2005 Sb. – z důvodu nesoudržnosti horniny je nutné provádět pažení stěn každého výkopu – hrozí uvolnění zeminy v původních výkopech , dále používání při těchto pracích OOPP zvláště ochranu hlavy	Společnost Sýkořice ved.sdružení EVT Stavby s.r.o. stavbyvedoucí	**PRŮBĚŽNĚ Nutno stále dodržovat**
11.5	Kontrola dodržování dopravních omezení v prostoru prováděných prací s ohledem na BOZP – dle na zjištěného stavu byl proveden zápis do stavebního deníku s návrhem dalších opatření – zápis viz níže.	Společnost Sýkořice ved.sdružení EVT Stavby s.r.o. stavbyvedoucí	**V době plné uzavírky není povinnost opatření provádět**
11.7	Koordinátor požaduje provést opatření ve směru od křižovatky v obci na Zbečno. pro zpomalení vozidel stejným způsobem jako ve směru od křižovatky v obci směrem na Bratronice Viz předešlé zápisy níže	Společnost Sýkořice ved.sdružení EVT Stavby s.r.o. stavbyvedoucí	**V době plné uzavírky není povinnost opatření provádět**
11.8	V průběhu prací a po skončení pracovní doby zajistit prostor staveniště, aby nedošlo ke zranění osob r řad pracovníků a i obyvatel a návštěv obce V souladu s NV č. 591/2006 Sb., Příloha 1 odst. 2. Jedná se hlavně o zajištění výkopu mobilním oplocením	Společnost Sýkořice ved.sdružení EVT Stavby s.r.o. stavbyvedoucí	PRŮBĚŽNĚ Nutno stále dodržovat
11.9	Kontrola práce nad volnou hloubkou dle NV 362/2005 Sb – v místech výkopu ve skalním masivu nelze použít bednící segmenty. V těchto místech KOO BOZP požaduje provádět výkop dle níže uvedeného detailu. Podmínkou je, že skalní masiv je soudržný a	Společnost Sýkořice ved.sdružení EVT Stavby	**PRŮBĚŽNĚ Stále trvá, nutno dodržovat**

	celistvý. Vrstvy nad skalním masívem je nutné sundat tak, aby skalní masiv byl směrem k ose výkopu předsazen minimálně o 300mm	s.r.o. stavbyvedoucí	
11.10	Koordinátor požaduje doložení dokladů o platném školení BOZP, PO, Prací nad volnou hloubkou a případně strojnické průkazy pro nové pracovníky na stavbě	Společnost Sýkořice ved.sdružení EVT Stavby s.r.o. stavbyvedoucí	**PRŮBĚŽNĚ Odstraněno, školení 2.2.2021, záznam trvale uložen na stavbě**

II. ZJIŠTĚNÉ NESHODY S PLÁNEM BOZP A LEGISLATIVOU V OBLASTI BOZP

Zápis: * Provedena prohlídka stavby, za účelem kontroly dodržování Plánu BOZP a uplatňování požadavků na zajištění BOZP a stanovených opatření.

* Přítomní zástupci zhotovitelů byli koordinátorem BOZP na případné neshody s Plánem BOZP a požadavky na BOZP upozorněni a byla jim navržena opatření k jejich odstranění.
* Zjištěné neshody, které nejsou v průběhu kontrolní prohlídky stavby odstraněny jsou zapsány v této části zápisu.
* S ohledem, na rozsah kontrolní prohlídky stavby, je třeba poukázat, že mohou existovat další neshody, které však nejsou zjištěny!

17.5.2021			**V době kontroly nezjištěno zjevných závad.**					